

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

แบบ ผ.ศ. 02

ข้อมูล ณ 19/4/2021 10:12

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4										ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล									
						พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564																			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.							
บริหารงานทั่วไป	1	ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของเทศบาลนครราชสีมา	50,000	เทศบาลนครราชสีมา	สำนักปลัดเทศบาล	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60		50,000	ระหว่างดำเนินการ		ตามแผน			
บริหารงานทั่วไป	2	ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครราชสีมา	150,000	เทศบาลนครราชสีมา	งานวิจัยและประเมินผลกองวิชาการและแผนงาน	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	4	5	1	1	1	2	2	2			150,000	จัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า		
บริหารงานทั่วไป	3	เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลนครราชสีมา	10,000,000	เทศบาลนครราชสีมา	สำนักปลัดเทศบาล	1											5	1	1	1	1	2	3			6,073,549	3,926,451	ระหว่างดำเนินการ		ตามแผน

## ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4										ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล							
						พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564																			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.					
บริหารงานทั่วไป	4	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา	500,000	เทศบาลนครนครราชสีมา	กองวิชาการและแผนงาน	1	2	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5				ระหว่างดำเนินการ		ตามแผน					
	5	พัฒนาบุคลากรของเทศบาล	300,000	เทศบาลนครนครราชสีมา	สำนักปลัดเทศบาล	1											5	1	1	1	ยกเลิกโครงการ	โอนลด 300,000 บาท	ตามแผน					
	6	อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	เทศบาลนครนครราชสีมา	กองวิชาการและแผนงาน				1	5										0	ยังไม่ดำเนินการ	ติดสถานการณ์โควิด	ล่าช้า					
	7	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ตะแกรงเหล็กเทศบาล	200,000	เทศบาลนครนครราชสีมา	งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน				1	2	5									1	ขออนุมัติโครงการ		ล่าช้า					
การรักษาความสงบ	8	แผนงานการรักษาความสงบภายใน																										
	8	รณรงค์คัดคู่อุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี	200,000	เทศบาลนครนครราชสีมา	ฝ่ายปกครองสำนักปลัด	1	2	3	3	3	3	5						1	2	3	3	3	3	60	66,748	133,252	ระหว่างดำเนินการ	
สังคมสงเคราะห์	9	แผนงานสังคมสงเคราะห์																										
	9	พัฒนาศักยภาพสตรี	200,000	นอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	งานกิจการสตรีคนชราฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม				1	2	3	4	5							0	ยังไม่ดำเนินการ		ล่าช้า					



## ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน	ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4										ร้อยละ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล							
							พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564																	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.					
เคหะและชุมชน	10	แผนงานเคหะและชุมชน จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทาง ภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณ ดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน ของรถเก็บขยะมูลฝอย งาน รักษาความสะอาด เขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมา	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงาน ของรถเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลนคร นครราชสีมา ประกอบด้วย -เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย สัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดติดตั้งกับ รถยนต์ และอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำมัน รถยนต์แบบ เปรอร์เซ็นต์ ชนิดติดตั้งใน รถยนต์ -ระบบรวบรวมจัดเก็บและ จัดทำรายงานข้อมูล (Airtime and App Monitor Reports System) จากเครื่อง หาพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) และอุปกรณ์ตรวจวัด ระดับน้ำมันรถยนต์แบบเปอร์เซ็นต์ ชนิด ติดตั้งในรถยนต์ เป้าหมายดำเนินการ จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย สัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของ รถเก็บขยะมูลฝอย	127,200	ในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา	งานรักษา ความสะอาด เขต 1 สำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	1	2	2	2	5	100	127,116	84	ดำเนินการ เบิกจ่าย		ตามแผน	
	11	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทาง ภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณ ดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน ของรถเก็บขยะมูลฝอย งาน รักษาความสะอาด เขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมา	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงาน ของรถเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลนคร นครราชสีมา ประกอบด้วย -เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย สัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดติดตั้งกับ รถยนต์ และอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำมัน รถยนต์แบบ เปรอร์เซ็นต์ ชนิดติดตั้งใน รถยนต์ -ระบบรวบรวมจัดเก็บและ จัดทำรายงานข้อมูล (Airtime and App Monitor Reports System) จากเครื่อง หาพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) และอุปกรณ์ตรวจวัด ระดับน้ำมันรถยนต์แบบเปอร์เซ็นต์ ชนิด ติดตั้งในรถยนต์ เป้าหมายดำเนินการ จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย สัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของ รถเก็บขยะมูลฝอย	69,400	ในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา	งานรักษา ความสะอาด เขต 2 สำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	1	2	2	2	2	5	100	69,336	64	ดำเนินการ เบิกจ่าย	

## ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน	ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล					
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เคหะและชุมชน	12	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมา	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบด้วย -เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดติดตั้งกับรถยนต์ และอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำมันรถยนต์แบบเปอร์เซ็นต์ ชนิดติดตั้งในรถยนต์ -ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทำรายงานข้อมูล (Airtime and App Monitor Reports System) จากเครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) และอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำมันรถยนต์แบบเปอร์เซ็นต์ ชนิดติดตั้งในรถยนต์ เป้าหมายดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขยะมูลฝอย	104,000	ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	งานรักษาความสะอาดเขต 3 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	100	104,000	0	ดำเนินการเบิกจ่าย		ตามแผน				
	13	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมา	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบด้วย -เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดติดตั้งกับรถยนต์ และอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำมันรถยนต์แบบเปอร์เซ็นต์ ชนิดติดตั้งในรถยนต์ -ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทำรายงานข้อมูล (Airtime and App Monitor Reports System) จากเครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) และอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำมันรถยนต์แบบเปอร์เซ็นต์ ชนิดติดตั้งในรถยนต์ เป้าหมายดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขยะมูลฝอย	127,200	ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	งานรักษาความสะอาดเขต 4 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	100	127,116	84	ดำเนินการเบิกจ่าย		ตามแผน				



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
14	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เทศบาลเคลื่อนที่	-จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และ การให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล	200,000	ในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา	ฝ่ายพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการ สังคม	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5
15	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวันเทศบาล	-จัดพิธีบวงสรวงพระพรหม -จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ -จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของ พนักงานเทศบาล -จัดนิทรรศการกิจการต่างๆ ของเทศบาล	50,000	เทศบาลนคร นครราชสีมา	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนาและ วัฒนธรรม สำนักการศึกษา							5			
16	แผนงานการพาณิชย์ พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา	-จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ รายได้ค่าน้ำประปา -จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน ระบบจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา	4,000,000	เทศบาลนคร นครราชสีมา	ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการประปา	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5
รวม		16 โครงการ	16,327,800 บาท												

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.						
				0		200,000	ยังไม่ ดำเนินการ		ล่าช้า
				0		50,000	ยังไม่ ดำเนินการ		ตามแผน
	1			20		4,000,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า
					6,867,865 บาท	9,459,935 บาท			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมน่าอยู่อย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ.ค. 02

ข้อมูล ณ 19/4/2021 10:19

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564					ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.			
การศึกษา	1	แผนงานการศึกษา อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอน ภารกิจ	59,388,000	สถานศึกษาที่ ถ่ายโอนฯ	ฝ่ายแผนงานและ โครงการ สำนักการศึกษา	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	60	27,676,560	31,711,440	ระหว่าง ดำเนินการ		ตามแผน
การศึกษา	2	อาหารสำหรับโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)	10,000,000	โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) สำนักการศึกษา	โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) สำนักการศึกษา	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	60	5,660,633	4,339,367	ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน 1,201,455.60 บาท	ตามแผน	
การศึกษา	3	พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ พอเพียง	100,000	โรงเรียน เทศบาล 5 (วัดป่าจิตต สามัคคี)	โรงเรียน เทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)		1	2	3	3	3	3	3	3	4	5	20		100,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า				
การศึกษา	4	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	6,530,000	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลฯ	สำนักการศึกษา			1	2	3	3	3	3	4	5	60		6,530,000	ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน 148,200 บาท	ตามแผน					
การศึกษา	5	ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา	300,000	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลฯ	หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา												0		300,000	ยังไม่ ดำเนินการ	รอเงิน อุดหนุนจาก กรม	ตามแผน				
การศึกษา	6	ส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ	1,500,000	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลฯ	หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	60	431,000	1,069,000	ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน 637,000 บาท	ตามแผน			

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล
3	3	3	3	60	27,676,560	31,711,440	ระหว่าง ดำเนินการ		ตามแผน
1	2	2	3	60	5,660,633	4,339,367	ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน 1,201,455.60 บาท	ตามแผน
	1	1	1	20		100,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า
		3		60		6,530,000	ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน 148,200 บาท	ตามแผน
				0		300,000	ยังไม่ ดำเนินการ	รอเงิน อุดหนุนจาก กรม	ตามแผน
1	2	3	3	60	431,000	1,069,000	ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน 637,000 บาท	ตามแผน



แผนงาน	รหัส	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล					
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.											ส.ค.	ก.ย.			
การศึกษา	7	พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา	-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้และผลิตสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -จัดอบรมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ -คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย สังกัดเทศบาลนครราชสีมา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน เข้าร่วมการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน	100,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด หรือตามมติคณะผู้บริหาร	ฝ่ายกิจการโรงเรียน สำนักการศึกษา		1	2	4	5									60		100,000	ระหว่างดำเนินการ	ก่อนผูกพัน 67,600 บาท	ล่าช้า						
	8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และสังกัด สพร. ที่รับถ่ายโอนภารกิจ โดยการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ระบบ Wireless Fidelity ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าพัฒนาข้าราชการครู พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐาน SBMLD จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น รมรงค์ป้องกันเสพติดในสถานศึกษา ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโปรแกรมระบบการวัดผล และประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,733,000	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	ฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60	17,747,460	25,985,540	ระหว่างดำเนินการ	

แผนงาน	ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ										ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล			
							พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.	
การศึกษา	9	หลักสูตรชุมชน	-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สาขา ช่างยนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา ศิลปะการดนตรีสามารถประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นได้ -นำผู้บริหารเทศบาล สมาชิกเทศบาล คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อบรมและ ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา -ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ทางการศึกษา นำนักเรียนไปประกวด แข่งขัน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ -นักเรียนได้รับการอบรมจากกรมพัฒนา ฝีมือแรงงานหรือสถาบันอื่นๆ -จัดทาสคู่มือสำหรับนักเรียนใช้ เรียนและฝึกปฏิบัติการ	500,000	โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)	โรงเรียน เทศบาล 4 (เพาะชำ)	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5				ระหว่าง ดำเนินการ		ตามแผน
	10	ศิลปะร่วมสมัย	1.การจัดนิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทั่วไปและวัน สำคัญ 2.การจัดแสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆ 3.การจัดกิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรม Workshop การแสดง การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเล่าเรื่อง การพูด การร้องเพลง 4.การจัดประกวด การแข่งขัน การจัด อบรม การจัดเสวนาการสาธิต 5.การจัดค่ายส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะ	50,000	Art Gallery and Exhibition	ฝ่ายการศึกษาออก ระบบและตาม อัยาศัย สำนักการศึกษา	1	1	2	3	4		5						20		50,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า	
การศึกษา																									









แผนงาน ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล										
						ค.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.	ค.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.											ก.ค.ส.ค.ก.ย.									
การศึกษา	18	ก่อสร้างอาคารซักล้าง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)	4,200,000	โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) สำนักการศึกษา	โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) สำนักการศึกษา			1	2	3	3	4	5					0		4,200,000	ยังไม่ ดำเนินการ	รอบบ	ล่าช้า									
สาธารณสุข	19	ดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	1,800,000	ชุมชนในเขต เทศบาลนคร นครราชสีมา	กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			1	2	3	3	3	4	4	5		1	2	2		40		1,800,000	จัดซื้อจัดจ้าง		ล่าช้า						
สาธารณสุข	20	การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยการบูรณา การและการมีส่วนร่วมจาก ภาคีเครือข่าย	900,000	เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ สำนักการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	1	2	3	3	3	3		60	69,675	830,325	ระหว่าง ดำเนินการ	ตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 800,000 บาท	ตามแผน

แผนงาน ร.ร.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.											มิ.ย.
สาธารณสุข	21	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชานารี	40,200	เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	กลุ่มงาน สัตวแพทย์ สำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1	2	3	3	4	4	5							60		40,200	ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง บริการจ้าง เหมาบริการ สำรวจสุนัข และแมว (มี.ค.-เม.ย.)	ล่าช้า
สาธารณสุข	22	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ พล เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชานารี	333,600	เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	กลุ่มงาน สัตวแพทย์ สำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1	2	3	3	4	4	5							60		333,600	ระหว่าง ดำเนินการ	- ยังไม่ได้ขอ อนุมัติจัดซื้อ วัคซีน เนื่องจาก ได้รับโอนงบ เงินอุดหนุนปี 63 เมื่อ กย. 63 และจัดซื้อ ไปแล้วช่วงนั้น -ดำเนินการ ฉีดวัคซีนไป แล้วตั้งแต่ มค.64	ล่าช้า
สาธารณสุข	23	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 5 และสถานี ดับเพลิงย่อย	30,000,000	เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	สำนัก การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม				1	1	2	3	3	3	4	5		0		30,000,000	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำ เรื่องขอใช้ ที่ดินสาธารณะ	ล่าช้า	



แผนงาน	ร.ล.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล								
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สถานการณ์สุขภาพ	24	แก้ไขปัญหาลัทธิโจรสลัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	-จับและเคลื่อนย้ายสุนัขจรจัดในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ไปไว้ยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีนทร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 120 ตัว -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาที่จับและเคลื่อนย้ายไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ จำนวน 120 ตัว -ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาที่จับและเคลื่อนย้ายไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ จำนวน 120 ตัว -คุ้มครองโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างสัตว์จรจัด ที่จับและเคลื่อนย้ายไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ จำนวน 12 ตัวอย่าง	100,000	เขตเทศบาลนครนครราชสีมา	งานสัตวแพทย์ สำนัก การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	5		1				20		100,000	ขออนุมัติโครงการ	- อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ เนื่องจากทางศูนย์พักพิงฯ ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการรับสุนัขเข้าที่ศูนย์ฯ	ล่าช้า		
	25	บริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครราชสีมา	-จัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมาและภาคีเครือข่าย -คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (งบกองทุน)	1,200,000	สำนัก การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สำนัก การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	1	2	3	3	3	3		60	110,000	1,090,000	ระหว่างดำเนินการ	

แผนงาน	ร.ล.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สาธารณสุข	26	กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครราชสีมา	-เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา 1.กลุ่มเป้าหมายขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการใน กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล ระดับปฐมภูมิเชิงรุกครบทั้ง 5 ประเภท กิจกรรม ได้แก่ -หน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา จำนวน 15 แห่ง, หน่วยงาน สาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม -ชุมชน /สมาคม/ชมรม/หน่วยงานอื่น -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง, ศูนย์พัฒนาฟื้นฟู ผู้สูงอายุและคนพิการ 2.บริหารจัดการและพัฒนากองทุน หลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ -จัดหาครุภัณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ 3.สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไข ปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาด หรือ ภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา (งบกองทุน)	13,000,000	เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	สำนัก การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	1	3	3	3	3	3	60	3,001,114	9,998,886	ระหว่าง ดำเนินการ		ตามแผน
	27	แผนงานสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	-จัดการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 150 คน	250,000	นอกเขต เทศบาลนคร นครราชสีมา/ ต่างจังหวัด/ สถานที่ ภาคตะวันออก	งานกิจการสตรี คนชรา ฝ่ายสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	1	1	1	1	2	3	3	3	5		1								20		250,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า	
	28	สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	-จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ ครอบครัวภายในชุมชนเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	100,000	ในจังหวัด นครราชสีมา	งานส่งเสริม หลักประกัน ของครอบครัว ฝ่ายสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม							1	3	5										0		100,000	ยังไม่ ดำเนินการ		ตามแผน	
	29	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	-เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	500,000	ในจังหวัด นครราชสีมา	งานสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน ฝ่ายสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	1	3	3	3	4	5														60		500,000	ระหว่าง ดำเนินการ		ตามแผน



แผนงาน ร.ร.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล
						ค.ค. พ.ย. ร.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.															
เคหะและชุมชน	30	แผนงานเคหะและชุมชน อุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบึง ตาหลิวเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพอากาศที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้า	400,000	สวนน้ำบึงตาหลิว เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9	สำนักการช่าง	1	1	5									100	400,000	0	ดำเนินการ เบิกจ่าย		ตามแผน
สร้างความเข้มแข็ง	31	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เวทีชุมชน -จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอปัญหา/ความ ต้องการ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานต่างๆ ของ เทศบาล และรวบรวมปัญหา/ ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำแผนชุมชน และใช้ เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	100,000	ในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา	งานส่งเสริม ทางวิชาการ ฝ่ายพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการ สังคม		1	1	3	3	3	4	5				20	100,000		ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า
สร้างความเข้มแข็ง	32	แก้ไขปัญหายาเสพติด -ค้นหา/คัดกรองผู้เสพยาเสพติดในเขต เทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อเข้ารับการ อบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด -อบรมและศึกษาดูงานประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 90 ชุมชน ประธาน และคณะกรรมการกองทุนแม่ ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา -ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา -อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่าย ป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	200,000	ในเขต เทศบาลนคร นครราชสีมา/ จังหวัด นครราชสีมา/ นอกจังหวัด นครราชสีมา	งานนโยบาย และแก้ไข ปัญหาชุมชน ฝ่ายพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการ สังคม		1	1	2	2	2	2	3	4	5		20	200,000		ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า
สร้างความเข้มแข็ง	33	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากสาธารณ ภัย -ดำเนินการในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ครอบครัวประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อนและ กรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน มีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือ เพื่อพ้นจากสภาวะยากลำบาก	300,000	ในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา	งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60	171,470	128,530	ระหว่าง ดำเนินการ		ตามแผน
สร้างความเข้มแข็ง	34	ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนใน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา -จัดประชุมสัมมนาประธานชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 ครั้ง ฤๅ 140 คน -จัดประชุมองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 90 ชุมชน ฤๅ 2 ครั้ง	200,000	ในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา	งานส่งเสริม ทางวิชาการ ฝ่ายพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการ สังคม	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60	55,608	144,392	ระหว่าง ดำเนินการ		ตามแผน

แผนงาน ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.										
สร้างความเข้มแข็ง	35	พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม				1	1	1	2	3	5					20		100,000	ขออนุมัติโครงการ		ตามแผน	
การศาสนา วัฒนธรรม	36	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวันมาฆบูชา	50,000	วัดพระนารายณ์	ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา				1	5									0		50,000	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์ covid 19		
การศาสนา วัฒนธรรม	37	งานวันวิสาขบูชา	50,000	วัดพระนารายณ์	ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา							1	5						0	50,000	0	ยังไม่ดำเนินการ	โอนลด 50,000 บาท	ตามแผน	
งบกลาง	38	สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	142,503,600	ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	60	69,916,400	72,587,200	ระหว่างดำเนินการ		ตามแผน	
งบกลาง	39	สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	21,456,000	ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5		60	11,018,600	10,437,400	ระหว่างดำเนินการ		ตามแผน	



แผนงาน ร.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.											มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
งบกลาง	40	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	708,000	ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	60	348,500	359,500	ระหว่างดำเนินการ		ตามแผน
		รวม	40 โครงการ	346,142,400 บาท																	138,864,060 บาท	207,278,340 บาท				

## 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แบบ ผ.ศ. 02

ข้อมูล ณ 19/4/2021 11:20

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
การรักษาความสงบ	1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	50,000	เทศบาลนคร นครราชสีมา	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล	1	3	5									20		50,000	ขออนุมัติ โครงการ	ไม่เป็นไป ตามแผน เนื่องจากเกิด สถานการณ์ แพร่ระบาด โควิด 19	ล่าช้า								
	สาธารณสุข	2	แผนงานสาธารณสุข เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและ เสียง	68,000	เขตเทศบาล นครนครราชสีมา	งาน อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5		1	2	2		40		68,000	จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขออนุมัติ อบรม	ล่าช้า
		เคหะและชุมชน	3	แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน มิตรภาพซอย 4 แยกซ้ายมือ (ตะคองเก่าเหนือ ซอย 5)	1,815,000	ถนนมิตรภาพ ซอย 4 แยกซ้ายมือ (ตะคอง เก่าเหนือ ซอย 5)	งานแบบแผน และก่อสร้าง ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง		1	1	1	2	2	2	3	3	4	5			1	1	1		20		1,815,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า
			เคหะและชุมชน	4	ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขต เทศบาลนครนครราชสีมา ช่วง ที่ 5	7,880,000	ในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา	งานแบบแผน และก่อสร้าง ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5			1	1	1		20		7,880,000	ขออนุมัติ โครงการ



แผนงาน	ปี	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1 ค.ค. พ.ย. ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค. ก.พ. มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค. ส.ค. ก.ย.	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.										
เคหะและชุมชน	5	ปรับปรุงวางระบบน้ำในเขตเทศบาลนครราชสีมา ช่วงที่ 6	-ปรับปรุงวางระบบน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาวประมาณ 316.00 เมตร	8,850,000	ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	งานแบบแผนและก่อสร้างส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักการช่าง	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	5	20		8,850,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่าช้า	
เคหะและชุมชน	6	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอยหลังวัดเสียบ)	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 64 เมตร -ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร	400,000	ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอยหลังวัดเสียบ)	งานแบบแผนและก่อสร้างส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักการช่าง			1	1	1	2	2	2	3	4	5			20		400,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่าช้า	
เคหะและชุมชน	7	เปลี่ยนหลังคา (แผ่นเหล็กรีดลอน) อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย	-เปลี่ยนหลังคาอาคารคัดแยกขยะมูลฝอยพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,837 ตารางเมตร	1,500,000	ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักการช่าง	1	1	2	2	3	4	5							80		1,500,000	รายงานผลการดำเนินงาน		ตามแผน	
เคหะและชุมชน	8	บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย	-ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี -เทศบาลสามารถกำจัดขยะมูลฝอยและเกิดผลพลอยได้เป็นกระแสไฟฟ้าและปุ๋ยอินทรีย์	14,000,000	ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักการช่าง	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	60		14,000,000	ระหว่างดำเนินการ		ตามแผน	
เคหะและชุมชน	9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านเกาะ ซอย 19	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 94 เมตร -ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 269 ตารางเมตร	600,000	บ้านเกาะ ซอย 19	งานแบบแผนและก่อสร้างส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักการช่าง				1	1	1	2	2	2	3	4	5		20		600,000	ขออนุมัติโครงการ		ตามแผน	
เคหะและชุมชน	10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสีบศิริ ซอย 3/12 ถึงถนนสีบศิริ ซอย 19	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 315 เมตร -ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,155 ตารางเมตร	2,300,000	ถนนสีบศิริ ซอย 3/12 ถึงถนนสีบศิริ ซอย 19	งานแบบแผนและก่อสร้างส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักการช่าง	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5			20		2,300,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่าช้า	
เคหะและชุมชน	11	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสีบศิริ ซอย 3/10 ถึงถนนสีบศิริ ซอย 17	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 373 เมตร -ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร	2,700,000	บ้านสีบศิริ ซอย 3/10 ถึงถนนสีบศิริ ซอย 17	งานแบบแผนและก่อสร้างส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักการช่าง	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5			20		2,700,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่าช้า	





แผนงาน รหัส	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1 ค.ค. พ.ย. ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค. ก.พ. มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค. ส.ค. ก.ย.	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.											ส.ค.	ก.ย.	
เขตและชุมชน	16	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	3,200,000	ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	งานแบบแผนและก่อสร้างส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักการช่าง			1	1	1	2	2	2	3	3	4	5			3,200,000	ยกเลิกโครงการ							
เขตและชุมชน	17	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)	100,000	เขตเทศบาลนครนครราชสีมา	ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	1	2	3	4	4	80	27,470	72,530	รายงานผลการดำเนินงาน		ตามแผน

แผนงาน ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563										พ.ศ. 2564				ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.							ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เคหะและชุมชน	18	จัดการมูลฝอยติดเชื้อ	70,000	เขตเทศบาล นครนครราชสีมา	งาน สุขาภิบาล สำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5									40			70,000	จัดซื้อจัดจ้าง		ล่าช้า
	รวม	18 โครงการ	101,933,000 บาท																								27,470 บาท	101,905,530 บาท							



บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ.ศ. 02

ข้อมูล ณ 19/4/2021 10:19

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน	ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564												ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล							
							พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564																					
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
สร้างเสริม	1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	-ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ผลิต สินค้าชุมชน กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 400 คน ดังนี้ 1.ฝึกอบรมความรู้ และทักษะวิชาชีพ 2.ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ 3.อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้ผลิต 4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจัดประกวดสุดยอด ผลิตภัณฑ์ เทศบาลนครนครราชสีมา 5.จัดซื้อหนังสือส่งเสริมความรู้ ทักษะ วิชาชีพต่างๆ สำหรับบริการประชาชน	100,000	ในเขต เทศบาลนคร นครราชสีมา/ จังหวัด นครราชสีมา/นอก จังหวัดนครราชสีมา	งานส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	1	3	3	3	3	3	60		100,000	ระหว่าง ดำเนินการ		ตามแผน
การศาสนา วัฒนธรรม	2	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานแห่เทียนพรรษา	-จัดให้มีงานแห่เทียนพรรษา มีการเชิญ ชนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ค่ายวัด ชุมชนต่างๆ และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเข้า ร่วมงาน ร่วมส่งผลการประดิษฐ์ต้น เทียนพรรษา และจัดส่งชบวนแห่ เข้าร่วม ประกวด โดยมีประชาชนร่วมงาน 100,000 คน	1,000,000	ลานอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนาและ วัฒนธรรม สำนักการศึกษา								1	1	5									0		1,000,000	ยังไม่ ดำเนินการ		ตามแผน	
การศาสนา วัฒนธรรม	3	งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมงานและร่วม กิจกรรม โดยมี -กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา -พิธีบวงสรวง -กิจกรรมจุดพลุสีมูเมื่องและกิจกรรมอื่นๆ	1,000,000	ลานอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนาและ วัฒนธรรม สำนักการศึกษา					1	1	5												60		1,000,000	ระหว่าง ดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน 539,300 บาท	ตามแผน	

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน	ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงาน					
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
อุตสาหกรรมและการโยธา	4	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนน มิตรภาพ ซอย 18	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 515.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝารองระบายน้ำเหล็กหล่อ	4,000,000	ถนนมิตรภาพ ซอย 18	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง		1	1	2	2	3	3	4	5					20		4,000,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่า			
อุตสาหกรรมและการโยธา	5	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนพิบูล สะเอียด ซอย 12 (แยกขวามือ ซอยที่ 1 หลังโรงพยาบาลค่าย สุรนารีย์)	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 645.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,050 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ เหล็กหล่อ	2,700,000	ถนนพิบูลสะเอียด ซอย 12 (แยก ขวามือ ซอยที่ 1 หลังโรงพยาบาล ค่ายสุรนารีย์)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง			1	1	2	2	3	3	3	4	5			20		2,700,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่า			
อุตสาหกรรมและการโยธา	6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนชุมชนตรี แยกขวามือสุดเขต (ข้าง บ้านเลขที่ 2568 ร้านขายของชำ)	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 147.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265 ตารางเมตร	150,000	ถนนชุมชนตรี แยกขวามือสุดเขต (ข้างบ้านเลขที่ 2568 ร้านขายของชำ)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง	1	1	2	2	3	3	4	5						20		150,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่า			
อุตสาหกรรมและการโยธา	7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยลำปรู (ข้างบ้านเลขที่ 2300/1 โรงผลิตน้ำดื่ม)	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 84.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 84.00 เมตร	709,000	ซอยลำปรู (ข้างบ้านเลขที่ 2300/1 โรงผลิตน้ำดื่ม)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง	1	1	2	2	3	3	4	5						20		709,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่า			
อุตสาหกรรมและการโยธา	8	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยทางมอญ (ชุมชนตรี-ทางรถไฟ)	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 497.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,635 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ	2,900,000	ซอยทางมอญ (ชุมชนตรี-ทางรถไฟ)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง	1	1	2	2	3	3	4	5						20		2,900,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่า			
อุตสาหกรรมและการโยธา	9	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพิบูลสะเอียด ซอย 12/4 ถึง 12/6	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 515.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,535 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ เหล็กหล่อ	2,700,000	ถนนพิบูลสะเอียด ซอย 12/4 ถึง 12/6	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง		1	1	2	2	3	3	3	4	5					20		2,700,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่า		



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน	ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงาน					
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
							1	1	2	2	3	3	4											5				
อุตสาหกรรมและการโยธา	10	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน มิตรภาพ ซอย 8/7 (ข้าง บ้านเลขที่ 111)	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ทน 0.15 เมตร ยาว 484.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,785 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนผ้าปอกหักเหล็กหล่อ	1,500,000	ถนน มิตรภาพ ซอย 8/7 (ข้าง บ้านเลขที่ 111)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง	1	1	2	2	3	3	4	5					40		1,500,000	จัดซื้อจัดจ้าง		ล่าช้า				
อุตสาหกรรมและการโยธา	11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเบญจ รงค์ (ซอยไปหัวทะเล 2)	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทน 0.15 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 397 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อม บ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่ น้อยกว่า 83.00 เมตร	530,000	ถนน เบญจรงค์ (ซอยไป หัวทะเล 2)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง	1	1	2	2	3	4	5					20		530,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า					
อุตสาหกรรมและการโยธา	12	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน หัวสุระ ซอย 3	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ทน 0.15 เมตร ยาว 817.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนผ้าปอกหัก และวางระบายน้ำ เหล็กหล่อ	5,550,000	ถนนหัวสุระ ซอย 3	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง	1	1	2	2	3	3	3	3	4	5			20		5,550,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า				
อุตสาหกรรมและการโยธา	13	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนน บูรินทร์-ตรอกวัดม่วง	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ทน 0.15 เมตร ยาว 213.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ พักชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่ น้อยกว่า 213.00 เมตร	1,311,000	ถนนบูรินทร์-ตรอก วัดม่วง	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง	1	1	2	2	3	3	4	5					20		1,311,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า				
อุตสาหกรรมและการโยธา	14	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ตรอกกิ่งจันทร์	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ทน 0.15 เมตร ยาว 497.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,985 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนผ้าปอกหักเหล็กหล่อ	2,900,000	ตรอก กิ่งจันทร์	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง	1	1	2	2	3	3	4	5					20		2,900,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า				
อุตสาหกรรมและการโยธา	15	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน หัวสุระ 25	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ทน 0.15 เมตร ยาว 497.00 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,985 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนผ้าปอกหักเหล็กหล่อ	2,891,000	ถนนหัวสุระ 25	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง	1	1	2	2	3	3	3	4	5					20		2,891,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า			

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	อุดสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน เพชรเยี่ยม ซอย 3	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 357.00 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,230 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนผ้าบ่อพักเหล็กหล่อ	2,600,000	ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 3	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง				1	1	2	2	3	3	3	4	5			20		2,600,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า		
17	อุดสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยวัดม่วง	-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ยาว 444.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,830 ตาราง เมตร พร้อมเปลี่ยน ผ้าบ่อพักเหล็กหล่อ -ปรับปรุงระบบท่อประปา โดยใช้ท่อ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ความยาวประมาณ 894.00 เมตร	2,210,000	ซอยวัดม่วง	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง		1	1	2	2	3	3	4	5						20		2,210,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า		
18	อุดสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน มิตรภาพ 20 (หน้าวัดป่าจิตต สามัคคี)	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 490.00 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,040 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนผ้าบ่อพัก และฝารางระบาย น้ำเหล็กหล่อ	3,970,000	ถนนมิตรภาพ 20 (หน้าวัดป่าจิตต สามัคคี)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง		1	1	2	2	2	3	3	4	5					20		3,970,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า		
19	อุดสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเซนต์ แมรี่ ซอย 2	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 173.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ พักชนิดได้ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 173.00 เมตร	1,263,000	ถนนเซนต์แมรี่	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง				1	1	2	2	3	3	3	4	5			20		1,263,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า		
20	อุดสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนน มหาชัย ซอย 2/2	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 363.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำเหล็กหล่อ	1,650,000	ถนนมหาชัย ซอย 2/2	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง				1	1	2	2	3	3	4	5				20		1,650,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า		
21	อุดสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยทราย เงิน (โรงเรียนสมบุญวิทยานุ กุล)	-ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 370.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,870 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ พักชนิดได้ผิวจราจร ยาวไม่ น้อยกว่า 370.00 เมตร	3,200,000	ซอยทรายเงิน (โรงเรียนสมบุญ วิทยานุกุล)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง				1	1	2	2	3	3	3	4	5			20		3,200,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า		



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน	ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล					
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.											พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
อุตสาหกรรมและการโยธา	22	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยลำปำ 2/2 (ข้างบ้านเลขที่ 482)	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร	91,000	ซอยลำปำ 2/2 (ข้างบ้านเลขที่ 482)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง	1	1	2	2	3	3	4	5					20		91,000	ขออนุมัติโครงการ		ล่าช้า				
	23	แผนงานการพาณิชย์ เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหากล้วยแห้ง	1.จัดตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหากล้วยแห้งในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาสำหรับการประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ทามแผน 2.จัดชุดปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ โดยให้หน่วยปฏิบัติเตรียมจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตลอด 24 ชั่วโมงออกเดินน้ำและตรวจสอบพื้นที่ที่ปิดกั้นการระบายน้ำในลำคลองธรรมชาติ และปัญหาอื่นๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยกำหนดความรับผิดชอบของชุดปฏิบัติการดังนี้ -โรงกรองน้ำบ้านมะขามเผ่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานผลิต 2 และงานซ่อมบำรุง -โรงผลิตน้ำบ้านใหม่หนองบอน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานผลิต 1, 3 และงานซ่อมบำรุง -พื้นที่จ่ายน้ำภายในเขตเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานติดตั้งและงานซ่อมบำรุง 3.จัดชุดสนับสนุนออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานหรือเจ้าหน้าที่ทหาร อปพร.เมื่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคเป็นบริเวณกว้าง และรุนแรง โดยเริ่มดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง	150,000	เทศบาลนครนครราชสีมา	สำนักการประปา					1	3	5						0		150,000	ยังไม่ดำเนินการ		ล่าช้า				

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4										ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล											
						พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564																					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.									
งบกลาง	24 แผนงานงบกลาง ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจร	ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจร ดังนี้ -เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ ได้แก่ เครื่องหมายหยุด ห้ามเข้า ห้ามจอด ห้ามเลี้ยว ให้ตรงไป ห้ามใช้เสียง ฯลฯ -เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ได้แก่ ระวังคนข้ามถนน จอครดยนต์ จอครดจักรยานยนต์ เครื่องหมายแนะนำ ประเภทอื่นๆ เป็นต้น -จัดทำและปรับปรุงทางข้าม (ม้าลาย) ทางถนนสายต่างๆ -จัดทำเครื่องหมายเตือนบนทางเดิน รถยนต์	1,250,000	เทศบาลนคร นครราชสีมา	สำนักปลัดเทศบาล	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	1	2	3	3	3	3	0	1,084,750	165,250	ระหว่าง ดำเนินการ	ตั้งไว้ 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม 250,000 บาท	ตามแผน
						1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3												
	รวม	24 โครงการ	46,325,000 บาท																	0	1,084,750 บาท	45,240,250 บาท										



บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

แบบ ผศ. 02

ข้อมูล ณ 7/4/2021 10:12

แผนงาน ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564												ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล		
						พ.ศ. 2563	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
การพาณิชย์	1	แผนงานการพาณิชย์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิต และสูบน้ำประปา	งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบผลิตและสูบน้ำประปา จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงกรองน้ำอัญญางค์เดิม 2.สถานีสูบน้ำอัญญางค์ใหม่ 3.โรงกรองน้ำบ้านมะขามแต 4.โรงสูบน้ำดิบเขื่อนลำตะคอง 5.โรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอน 6.สถานีสูบน้ำดิบลำแจะ (จ่ายเงินสะสม)	6,767,000	1.โรงกรองน้ำ อัญญางค์เดิม 2.สถานีสูบน้ำ อัญญางค์ใหม่ 3.โรงกรองน้ำ บ้านมะขามแต 4.โรงสูบน้ำดิบ เขื่อนลำตะคอง 5.โรงผลิต น้ำประปาบ้าน ใหม่หนองบอน 6.สถานีสูบน้ำดิบ ลำแจะ	สำนักการประปา	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	60		6,767,000	ระหว่าง ดำเนินการ		ตามแผน
	รวม	1	6,767,000															0	6,767,000						
		โครงการ	บาท															บาท	บาท						

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แบบ ผ.ศ. 02

ข้อมูล ณ 7/4/2021 9:59

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน	ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4								ร้อยละ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล		
							พ.ศ. 2563				พ.ศ. 2564											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.							มิ.ย.	ก.ค.
และชุมชน	1	แผนงานทะเลและชุมชน จ้างเหมาบริการ ขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ มูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยัง สถานที่อื่น	-ปริมาณมูลฝอยที่ต้องขนออกวันละ ประมาณ 300 ตัน ให้แล้วเสร็จ ภายใน 365 วัน (จ่ายเงินสะสม)	31,755,000	ศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอย เทศบาลนคร นครราชสีมา	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง									ความก้าวหน้า	60	31,755,000	ระหว่าง ดำเนินการ		ตามแผน		
							พ.ศ.2565															
							4	5														
		รวม	1 โครงการ	31,755,000											0	31,755,000						
				บาท											บาท	บาท						



## บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เทศบาลนครนครราชสีมา

## 4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ.ศ. 02

ข้อมูล ณ 7/4/2021 10:12

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564								ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล							
						พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3							ไตรมาสที่ 4						
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต คอนกรีตถนนสุรนารี (จากถนน ราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ)	-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ยาว 1,536.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 18,783 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก เหล็กหล่อ (จ่ายเงินสะสม)	10,072,000	ถนนสุรนารี (จาก ถนน ราชดำเนิน- ห้าแยก หัวรถไฟ)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง				1	1	2	2	3	3	3	3		1	1	1	20		10,072,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า
2	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตถนนโพธิ์กลาง (จาก ถนนราชดำเนิน-ห้าแยก หัวรถไฟ)	-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ยาว 1,493.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 18,637 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก เหล็กหล่อ (จ่ายเงินสะสม)	7,828,000	ถนนโพธิ์กลาง (จากถนน ราชดำเนิน- ห้าแยก หัวรถไฟ)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง				1	1	2	2	3	3	3	3		1	1	1	20		7,828,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า
3	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต ถนนจอมสุรางค์ ยาตรา(จากถนนราชดำเนิน-ห้า แยก หัวรถไฟ)	-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ยาว 1,510.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 20,077 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก เหล็กหล่อ (จ่ายเงินสะสม)	8,389,000	ถนนจอมสุรางค์ ยาตรา (จากถนน ราชดำเนิน- ห้าแยก หัวรถไฟ)	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักการช่าง				1	1	2	2	3	3	3	3		1	1	1	20		8,389,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า





4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ.ค. 02

ข้อมูล ณ 7/4/2021 10:12

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน	ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4											
							พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564									
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การพาณิชย์	6	วางท่อเมนประปาถนน เบญจรงค์ซอย 1 -ท้าวสุระ ซอย 2	วางท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ HDPE Class 100 PN6 ขนาดØ160 มม. (6 นิ้ว) บริเวณถนนเบญจรงค์ซอย 1 ถึงสุดซอย และวางท่อเมนเข้าถนนท้าวสุระซอย 2 ไปจนถึงถนนท้าวสุระและประสานท่อเมน ใหม่เข้าซอยต่างๆ ภายในโครงการ ความ ยาว 756 เมตร เชื่อมประสานเข้ากับท่อ AC (ท่อเมนเดิม) ขนาด Ø 250 มม. และ เชื่อมประสานเข้ามาวัดน้ำเดิม พร้อม จัดทำ Loop การใช้น้ำใช้ท่อ PB ขนาด Ø 50 มม. (2 นิ้ว) และติดตั้งท่ออาร์ดับเพลิง มาตรฐาน ขนาด Ø 150 มม.จำนวน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งบ่อควบคุมระบบ DMA ตามแบบที่กำหนด (จ่ายเงินสะสม)	3,200,000	เทศบาลนคร นครราชสีมา	สำนักการประปา			1	1	1	2	2	3	3	3	4	5
	รวม	6	โครงการ	41,489,000														

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล
ค.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.	ความก้าวหน้า	(บาท)	(บาท)			
		1		20		3,200,000	ขออนุมัติ โครงการ		ล่าช้า
				0	0	41,489,000			

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีคุณภาพ

แบบ ผศ. 02

ข้อมูล ณ 19/4/2021 11:22

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน	ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564				ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							เม.ย.
การศึกษา	1	แผนงานการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็น กิจกรรมต่อเนื่องทุกปี - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาให้เด็กได้ เกิดการพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา - จัดกิจกรรมนันทนาการให้เด็กได้ ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม	930,000	เทศบาลนคร นครราชสีมา	ฝ่ายกิจกรรมเด็ก และเยาวชน สำนักการศึกษา	1	5						0	660,000	270,000	ยกเลิก โครงการ	โอนลด 660,000 บาท	
	2	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ดนตรี ศิลปะและการแสดง เพื่อประชาชน	- จัดการแสดงดนตรี การแสดงด้านศิลปะ และการแสดงอื่นๆ เนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ ของชาติศาสนา - จัดกิจกรรมการประกวดดนตรี ประกวดงานด้านศิลปะ ประกวดการ แสดงอื่นๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป	70,000	เทศบาลนคร นครราชสีมา	ฝ่ายกิจกรรมเด็ก และเยาวชน สำนักการศึกษา			1	5					0	0	70,000	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ได้จัด โครงการ เนื่องจากติด สถานการณ์ covid 19
		รวม	2 โครงการ	1,000,000 บาท										660,000 บาท	340,000 บาท				



## บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

## เทศบาลนครนครราชสีมา

## 4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ.ค. 02

ข้อมูล ณ 7/4/2021 10:20

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563				พ.ศ. 2564				ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หมายเหตุ	รายงานผล				
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.							มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.							มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การศาสนา วัฒนธรรม	1	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวันขึ้นปีใหม่ - จัดกิจกรรมให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 1,500 คน ร่วมพิธีเจริญพระ พุทธมนต์พระสงฆ์ 199 รูป และทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับพรปี ใหม่และจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	40,000	เทศบาลนคร นครราชสีมา	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา			1	5						100	4,250	35,750	ดำเนินการ เบิกจ่าย	ตามแผน				
	รวม	1 โครงการ	40,000 บาท											0	4,250 บาท	35,750 บาท							