



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ที่ ๔๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล /ดร. ฟ้าเทพพรหม จ.ระบ. จันทนา

ด้วยงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สรุปผลดังนี้

๑. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

๑.๑ จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๙ โครงการ ดังนี้

๑.๑.๑ โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ

๗๒.๐๙ แยกเป็น

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒)

๑.๑.๒ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๓)

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

ปัญหาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) ในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ซึ่งปัญหานี้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านสังคมเป็นอย่างมาก รวมทั้งจะเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของเทศบาลนครนครราชสีมาที่จะต้องเตรียมการรองรับและปรับแผนการให้บริการและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลนครนครราชสีมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรวมถึงโครงการการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารจะลดความสำคัญลงในช่วงนี้ แต่จะมีข้อเรียกร้องในโครงการที่เกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน การแก้ปัญหาด้านสังคม และการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่เบิกจ่ายแล้ว

เอกสารแนบท้าย 1

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง	โอนลด	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	150,000	138,505	-	11,495	กองยุทธศาสตร์	
2	เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา (แก้ไขแผนครั้งที่ 8)	10,000,000	10,000,000	6,333,726.20	3,281,400	384,873.80	สำนักปลัดฯ	
3	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา	1,000,000	500,000	247,770	-	252,230	กองยุทธศาสตร์	
4	รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี	350,000	200,000	134,086	-	65,914	สำนักปลัดฯ	
5	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของ รถเก็บขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมา	520,000	127,200	127,116	-	84	สน.สาธารณสุขฯ	
6	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของ รถเก็บขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมา	310,000	69,400	69,336	-	64	สน.สาธารณสุขฯ	
7	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของ รถเก็บขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมา	310,000	104,000	104,000	-	-	สน.สาธารณสุขฯ	
8	จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของ รถเก็บขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมา	390,000	127,200	127,116	-	84	สน.สาธารณสุขฯ	
9	งานวันเทศบาล	300,000	50,000	-	-	50,000	สำนักการศึกษา	ไม่ใช่ งบประมาณ
10	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ	100,000,000	59,388,000	55,324,560	4,063,000	440	สำนักการศึกษา	
11	อาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)	17,000,000	10,000,000	8,622,574	1,377,000	426	สำนักการศึกษา	
12	ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	2,000,000	1,500,000	905,000	522,000	73,000	สำนักการศึกษา	
13	พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	400,000	100,000	67,600	-	32,400	สำนักการศึกษา	
14	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	120,000,000	43,733,000	40,218,040	3,170,000	344,960	สำนักการศึกษา	
15	หลักสูตรคู่มือ	1,120,000	500,000	499,699	-	301	สำนักการศึกษา	
16	ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน (แผนดำเนินงาน 3) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	800,000	200,000	54,948	-	145,052	สำนักการศึกษา	
17	ศิลปะร่วมสมัย	500,000	50,000	49,920	-	80	สำนักการศึกษา	
18	สร้างเสริมทักษะด้าน ICT	400,000	50,000	42,640	-	7,360	สำนักการศึกษา	

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง	โอนลด	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
19	พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บุรพาวิทยากร) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre University)	1,000,000	100,000	77,150		22,850	สำนักงานการศึกษา	
20	ห้องเรียนสองภาษา	5,700,000	3,000,000	2,771,000	-	229,000	สำนักงานการศึกษา	
21	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	1,500,000	6,530,000	1,042,200	-	5,487,800	สำนักงานการศึกษา	
22	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) (แผนเพิ่มเติม 2)	900,000	900,000	846,000	-	54,000	สำนักงานการศึกษา	
23	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี) (แผนเพิ่มเติม 2)	7,300,000	1,000,000	853,123	-	146,877	สำนักงานการศึกษา	
24	ก่อสร้างอาคารซีกล่างโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) (แผนเพิ่มเติม 2)	4,200,000	4,200,000	3,343,000	-	857,000	สำนักงานการศึกษา	
25	ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	1,800,000	1,800,000	991,350	-	808,650	สน.สาธารณสุขฯ	
26	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย	1,000,000	900,000	609,015	-	290,985	สน.สาธารณสุขฯ	
27	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 1)	40,200	40,200	37,875	-	2,325	สน.สาธารณสุขฯ	
28	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 1)	402,000	333,600	333,600	-	-	สน.สาธารณสุขฯ	
29	บริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครราชสีมา	1,300,000	1,200,000	141,158	-	1,058,842	สน.สาธารณสุขฯ	
30	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา	15,000,000	13,000,000	7,761,277	-	5,238,723	สน.สาธารณสุขฯ	
31	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย (แก้ไขแผนงาน)	500,000	900,000	710,729	-	189,271	กองสวัสดิการฯ	
32	อุดหนุนสำนักงานสวณน้ำบึงตาหลวงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้า	400,000	400,000	400,000	-	-	สำนักช่าง	
33	ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	350,000	200,000	55,608	-	144,392	กองสวัสดิการฯ	

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง	โอนลด	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
34	สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	124,488,000	142,503,600	140,186,900	800,000	1,516,700	กองสวัสดิการฯ	
35	สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	17,011,200	22,256,000	21,936,400	-	319,600	กองสวัสดิการฯ	
36	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	900,000	708,000	691,500	-	16,500	กองสวัสดิการฯ	
37	เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง	120,000	91,000	91,000	-	-	สน.สาธารณสุขฯ	
38	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอยหลังวัดเลียบ)	400,000	400,000	399,000	-	1,000	สำนักช่าง	
39	เปลี่ยนหลังคา (แผ่นเหล็กกริดลอน) อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย (แก้ไขแผนครั้งที่ 8)	1,500,000	1,500,000	850,200	-	649,800	สำนักช่าง	
40	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)	800,000	100,000	99,072	-	928	สน.สาธารณสุขฯ	
41	จัดการมูลฝอยติดเชื้อ	100,000	70,000	58,145	-	11,855	สน.สาธารณสุขฯ	
42	บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจาก ขยะมูลฝอย	14,000,000	14,000,000	13,900,000	-	100,000	สำนักช่าง	
43	จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยัง สถานที่อื่น (แผนเพิ่มเติม 5)	31,755,000	31,755,000	23,491,875	-	8,263,125	สำนักช่าง	
44	งานวันขึ้นปีใหม่ (แผนดำเนินงาน 2) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	3,000,000	40,000	4,250	-	35,750	สำนักการศึกษา	
45	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 8/7 (ข้างบ้านเลขที่ 111) (แผนเพิ่มเติม 2)	1,500,000	1,500,000	1,388,000	-	112,000	สำนักช่าง	
46	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ตรอกกิ่งจันทร์ (แผนเพิ่มเติม 2)	2,900,000	2,900,000	2,315,869.64	-	584,130.36	สำนักช่าง	
47	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ 20 (หน้าวัดป่าจิตตสามัคคี) (แผนเพิ่มเติม 2)	3,970,000	3,970,000	2,818,633.46	-	1,151,366.54	สำนักช่าง	
48	การวางท่อเมนประปาถนนสุนทรารมด้านทิศใต้ (แผนเพิ่มเติม 2) (แผนดำเนินงาน 1) จ่ายขาดเงินสะสม	8,000,000	8,000,000	5,145,000	-	2,855,000.00	สำนักการประปา	
49	วางท่อเมนประปาถนนโพธิ์กลางด้านทิศใต้ถนนโยธา ด้านทิศตะวันตก (แผนเพิ่มเติม 2) (แผนดำเนินงาน 1) จ่ายขาดเงินสะสม	4,000,000	4,000,000	3,508,500	-	491,500.00	สำนักการประปา	
50	ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจร	5,000,000	1,250,000	1,249,925	-	75.00	สำนักปลัดฯ	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	516,436,400	396,396,200	351,173,991.30	13,213,400	32,008,808.70		

โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อยู่ระหว่างดำเนินการ

เอกสารแนบท้าย 2

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง/กัณเงิน	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	50,000	50,000	-	กองการเจ้าหน้าที่	กัณเงิน
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบผลิตและสูบน้ำประปา	10,500,000	6,767,000	6,767,000	-	สำนักการประปา	จ่ายขาดเงินสะสม
3	พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา (แผนเพิ่มเติม 2)	5,656,000	4,000,000	4,000,000	-	สำนักการประปา	กัณเงิน
4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 4 แยกซ้ายมือ (ตะคองเก่าเหนือ ซอย 5)	1,815,000	1,815,000	1,535,000	280,000	สำนักช่าง	กัณเงิน
5	ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5	7,880,000	7,880,000	7,880,000	-	สำนักช่าง	กัณเงิน
6	ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านเกาะ ซอย 19 (แผนเพิ่มเติม 2)	600,000	600,000	510,000	90,000	สำนักช่าง	กัณเงิน
7	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสีปรี ซอย 3/12 ถึงถนนสีปรี ซอย 19 (แผนเพิ่มเติม 2)	2,300,000	2,300,000	1,948,000	352,000	สำนักช่าง	กัณเงิน
8	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยหลังบ้านพักรถไฟถึงหนองหัวลาว (แผนเพิ่มเติม 2)	1,100,000	1,100,000	999,000	101,000	สำนักช่าง	กัณเงิน
9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสนามกีฬากลาง ซอย 5 (แผนเพิ่มเติม 2)	2,600,000	2,600,000	2,170,000	430,000	สำนักช่าง	กัณเงิน
10	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 18 (แผนเพิ่มเติม 2)	4,000,000	4,000,000	3,297,500	702,500	สำนักช่าง	กัณเงิน
11	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 (แยกขวามือ ซอยที่ 1 หลังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี) (แผนเพิ่มเติม 2)	2,700,000	2,700,000	2,310,000	390,000	สำนักช่าง	กัณเงิน
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยลำปำ (ข้างบ้านเลขที่ 2300/1 โรงผลิตน้ำดื่ม) (แผนเพิ่มเติม 2) (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2)	709,000	709,000	549,879	159,121	สำนักช่าง	กัณเงิน
13	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/4 ถึง 12/6 (แผนเพิ่มเติม 2)	2,700,000	2,700,000	2,180,000	520,000	สำนักช่าง	กัณเงิน
14	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเบญจรงค์ (ซอยไปหัวทะเล 2) (แผนเพิ่มเติม 2)	530,000	530,000	485,000	45,000	สำนักช่าง	กัณเงิน
15	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 3 (แผนเพิ่มเติม 2)	5,550,000	5,550,000	5,550,000	-	สำนักช่าง	กัณเงิน
16	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนบูรินทร์-ตรอกวัดม่วง (แผนเพิ่มเติม 2)	1,311,000	1,311,000	1,311,000	-	สำนักช่าง	กัณเงิน
17	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ 25 (แผนเพิ่มเติม 2)	2,891,000	2,891,000	2,298,900	592,100	สำนักช่าง	กัณเงิน
18	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 3 (แผนเพิ่มเติม 2)	2,600,000	2,600,000	2,222,999	377,001	สำนักช่าง	กัณเงิน
19	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยวัดม่วง (แผนเพิ่มเติม 2) (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2)	2,210,000	2,210,000	2,130,000	80,000	สำนักช่าง	กัณเงิน
20	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเซนต์เมรี่ ซอย 2 (แผนเพิ่มเติม 2)	1,263,000	1,263,000	1,263,000	-	สำนักช่าง	กัณเงิน

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง/กัณเงิน	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
21	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 2/2 (แผนเพิ่มเติม 2)	1,650,000	1,650,000	1,650,000	-	สำนักช่าง	กัณเงิน
22	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยทรายเงิน (โรงเรียนสมบุญวิทยานุกุล) (แผนเพิ่มเติม 2)	3,200,000	3,200,000	2,935,000	265,000	สำนักช่าง	กัณเงิน
23	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนข้างร้านโอซาก้า (แผนเพิ่มเติม 6) (แก้ไขแผนครั้งที่ 15 จากปี 2565 เป็นปี 2564) (แผนดำเนินงาน 4)	453,000	453,000	453,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
24	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพลแสน (จากถนนชุมพล - ถนนประจักษ์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4)	3,662,000	3,662,000	3,662,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
25	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยมราช (จากถนนชุมพล - ถนนประจักษ์) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4)	6,580,000	6,580,000	6,580,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
26	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล - ถนนประจักษ์) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4)	11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
27	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจอมพล (จากถนนชุมพล - ถนนไชยณรงค์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4)	4,375,000	4,375,000	4,375,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
28	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมหาตไทย (จากถนนชุมพล - ถนนไชยณรงค์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4)	3,975,000	3,975,000	3,975,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
29	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ (จากถนนวิเศษชัย - ถนนไชยณรงค์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4)	2,627,000	2,627,000	2,627,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
30	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมระบายน้ำและระบบประปาถนนกำแพงสงคราม (จากถนนราชดำเนิน - ถนนไชยณรงค์) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4)	6,150,000	6,150,000	6,150,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
31	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจักรี-ถนนวิเศษชัย (จากถนนพลแสน-ถนนราชินี) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
32	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมนัส (จากถนนพลแสน - ถนนสรรพสิทธิ) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4)	6,726,000	6,726,000	6,726,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
33	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ (จากถนนพลแสน - ถนนราชินี) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4)	6,880,000	6,880,000	6,880,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง/ก้นเงิน	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
34	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุรนาริ (จากถนนราชดำเนิน - ห้าแยกห้วยรถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 1)	10,072,000	10,072,000	8,950,000	1,122,000	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
35	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโพธิ์กลาง (จากถนนราชดำเนิน - ห้าแยกห้วยรถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 1)	7,828,000	7,828,000	7,816,000	12,000	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
36	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (จากถนนราชดำเนิน - ห้าแยกห้วยรถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 1)	8,389,000	8,389,000	8,330,000	59,000	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
37	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบัวรอง (จากถนนสุรนาริ - ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4)	2,347,000	2,347,000	2,347,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
38	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนโยธา (จากถนนสุรนาริ - ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4)	8,617,000	8,617,000	8,617,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
39	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนบูรินทร์ (จากถนนสุรนาริ - ถนนมิตรภาพ) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4)	4,948,000	4,948,000	4,948,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
40	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง - ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4)	2,850,000	2,850,000	2,850,000	-	สำนักช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
41	ซ่อมแซมถังกรองน้ำระบบกรองเร็วโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า (เปลี่ยนแปลงแผน 1) (แผนดำเนินงาน 4)	2,475,000	1,485,000	1,485,000	-	สำนักการประปา	จ่ายขาดเงินสะสม
42	ปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปาขนาดกำลังการผลิต 500 ลบ.ม./ชม. แบบถังตกตะกอนPulsator Clarifier และถังกรองทรายล้างอัตโนมัติที่โรงกรองน้ำ บ้านมะขามเฒ่า (แก้ไขแผนครั้งที่ 16 จากปี 2563 เป็นปี 2564) (แผนดำเนินงาน 4)	57,000,000	23,000,000	23,000,000	-	สำนักการประปา	จ่ายขาดเงินสะสม
43	วางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ ซอย 1-ห้าสระ ซอย 2 (แผนเพิ่มเติม 2) (แผนดำเนินงาน 2)	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	สำนักการประปา	จ่ายขาดเงินสะสม
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	231,469,000	191,090,000	185,513,278	5,576,722		

โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยกเลิกโครงการ

เอกสารแนบท้าย 3

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	โอนลด	คงเหลือ	สาเหตุที่ยกเลิก	หมายเหตุ
1	พัฒนาบุคลากรของเทศบาล	3,000,000	300,000	300,000	-	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	กองการเจ้าหน้าที่
2	อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	150,000	50,000	-	50,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักปลัดฯ
3	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ตะแกรงเหล็กเทศบาล (แก้ไขแผนครั้งที่ 7 จากปี 2563 เป็นปี 2564)	200,000	200,000	-	200,000	ราคาที่ได้รับจ้างเสนอมาส่งกว่า ราคาที่ตั้งงบประมาณไว้	กองยุทธศาสตร์ฯ
4	พัฒนาศักยภาพสตรี	300,000	200,000	-	200,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ
5	เทศบาลเคลื่อนที่	500,000	200,000	-	200,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ
6	พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	500,000	100,000	-	100,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักการศึกษา
7	ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา (แก้ไขแผน ครั้งที่ 2)	300,000	300,000	-	300,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักการศึกษา
8	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (แผนดำเนินงาน 2)	800,000	930,000	-	930,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักการศึกษา
9	งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน	400,000	100,000	-	100,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักการศึกษา
10	ส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	600,000	300,000	-	300,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักการศึกษา
11	แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	120,000	100,000	-	100,000	มีการเปลี่ยนแปลงแผนทำให้ ไม่สามารถดำเนินการได้	สน.สาธารณสุขฯ
12	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และสถานีนับเพลิงย่อย (แผนเพิ่มเติม 2) (แก้ไขแผนครั้งที่ 8)	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000		สน.สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	โอนลด	คงเหลือ	สาเหตุที่ยกเลิก	หมายเหตุ
13	พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	500,000	250,000	-	250,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ
14	สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	200,000	100,000	-	100,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ
15	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	1,850,000	500,000	500,000	-	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ
16	เวทีชุมชน	120,000	100,000	-	100,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ
17	แก้ไขปัญหายาเสพติด	1,200,000	200,000	-	200,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ
18	พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000	100,000	-	100,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ
19	งานวันมาฆบูชา	250,000	50,000	-	50,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักงานศึกษา
20	งานวันวิสาขบูชา	250,000	50,000	50,000	-	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักงานศึกษา
21	ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อประชาชน (แผนดำเนินงาน 2)	900,000	70,000	-	70,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักงานศึกษา
22	จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (แผนดำเนินงาน 3)	250,000	250,000	200,000	50,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักงานศึกษา
23	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	70,000	50,000	-	50,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักปลัดฯ
24	ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6	8,850,000	8,850,000	-	8,850,000	ทับซ้อนกับพื้นที่ดำเนินการ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่	สำนักช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	โอนลด	คงเหลือ	สาเหตุที่ยกเลิก	หมายเหตุ
25	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสี่สิริ ซอย 3/10 ถึงถนนสี่สิริ ซอย 17 (แผนเพิ่มเติม 2)	2,700,000	2,700,000	-	2,700,000	โครงการทับซ้อนกับพื้นที่ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา และระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา ของสำนักการประปา	สำนักช่าง
26	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเดชอุดม ซอย 9 (แผนเพิ่มเติม 2)	4,700,000	4,700,000	-	4,700,000	สำนักการประปาจะดำเนินการ วางท่อเมนประปาในบริเวณ ดังกล่าว	สำนักช่าง
27	ก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนการเคหะ (ระยะที่ 1) (แผนเพิ่มเติม 2)	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	สำนักคลังคาดการณ์ว่าเงิน งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้จะ ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จึง ให้ชะลอโครงการไว้ก่อน	สำนักช่าง
28	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แผนเพิ่มเติม 2)	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนคร- ราชสีมาได้ดำเนินการโครงการ สายไฟลงดินพร้อมสายสื่อสาร ในบริเวณดังกล่าว จึงไม่ สามารถดำเนินการก่อสร้าง ตามรูปแบบรายการที่กำหนดได้	สำนักช่าง
29	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	600,000	100,000	-	100,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ
30	งานสงกรานต์ (แผนดำเนินงาน 3)	3,000,000	50,000	-	50,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักการศึกษา
31	งานแห่เทียนพรรษา	5,000,000	1,000,000	-	1,000,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักการศึกษา
32	งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	7,500,000	1,000,000	-	1,000,000	ไม่สามารถดำเนินการได้จาก สถานการณ์โควิด 19	สำนักการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	โอนลด	คงเหลือ	สาเหตุที่ยกเลิก	หมายเหตุ
33	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมุขมนตรี แยกขวามือสุดเขต (ข้างบ้านเลขที่ 2568 ร้านขายของชำ) (แผนเพิ่มเติม 2)	150,000	150,000	-	150,000	ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	สำนักช่าง
34	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยทางมอญ (มุขมนตรี-ทางรถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 2)	2,900,000	2,900,000	-	2,900,000	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับ โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเจ้าของโครงการ	สำนักช่าง
35	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยลำปรุ 2/2 (ข้างบ้านเลขที่ 482) (แผนเพิ่มเติม 2)	91,000	91,000	-	91,000	ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	สำนักช่าง
36	เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	150,000	150,000	-	150,000		สำนักการประปา
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	131,801,000	109,391,000	1,050,000	108,341,000		