



บันทึกข้อความ

ปลัดเทศบาล	2452/2566
รับที่.....	
วัน / เวลา เข้า	10 พ.ย. 2566, 9.00 น.
วัน / เวลา ออก	10 พ.ย. 2566, 16.15 น.

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ที่ ๗๗/๒๕๖๖ **วันที่** ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ด้วยงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูลในการ พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สรุปผลดังนี้

๑. ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

๑.๑ จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๓ โครงการ ดังนี้

๑.๑.๑ โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ

๘๒.๓๘ แยกเป็น

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๘ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)

๑.๑.๒ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓)

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓. ปัญหา อุปสรรค

ผลของการติดตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า เทศบาลนครนครราชสีมา ยังคงต้องดำเนินโครงการที่ยังคงค้างสะสมอีกจำนวนพอสมควร และจะต้องดำเนินโครงการสำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นอีก จึงจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ดังนั้น กระบวนการดำเนินงานจึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งต่อความสำเร็จ หรือไม่สำเร็จของโครงการในอนาคต

๔. ข้อเสนอแนะ

โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ และเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการหาแนววิธีการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับข้อจำกัดที่มีอยู่ในขณะนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องมีการนำมาพิจารณา และรวมถึงการดำเนินการถอดบทเรียนร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อการเตรียมการ ในการกำหนดแนวทางการบริหารงานโครงการสำหรับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป

๕. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (ถ้ามี)

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๘

บันทึกนี้

เห็นควรรายงานนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุรีพร ร่วมสมุห์)

หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เพื่อโปรดทราบ

- ฝนทองฝักเงินหมอกๆ ฟ้าใจใบดก
จากงานมูลนิธิฯ ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ เช่นงาน
ประชาสัมพันธ์ ๒๖๒๖

ทสจ. ภูเก็ต

(นางสาวรศ. ติ๊ก ติ๊ก)

พจนานุกรมแผนที่ทางหลวง
๑ พย ๖๖

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ



นายสุบิน ทรัพย์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ




(นายศิริ จันทวร)

รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

- 9 พ.ย. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ




นางนงคราญ

(นางนงคราญ สุนทรสาร)

ปลัดเทศบาล

ทราบ



(นายประเสริฐ บุญชัยสุข)

นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 1

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	งบประมาณตาม แผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ)	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น	600,000	40,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	5,700	-	34,300	
2	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	1,500,000	400,000	1 ธ.ค.65 - 31 พ.ค.66	133,560	266,400	40	
3	การจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	30,000	10,000	1 ต.ค.65 - 30ก.ย.66	8,670	1,300	30	
4	เทศบาลเคลื่อนที่	500,000	100,000	1 มิ.ย.66 - 30 ก.ย.66	10,252	89,700	48	
5	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าอยู่	546,000	100,000	1 พ.ย.65 - 31 พ.ค.66	96,000	4,000	-	
6	พัฒนาองค์กรชุมชน	1,800,000	1,400,000	1 ธ.ค.65 - 31 พ.ค.66	646,710	753,200	90	
7	ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	330,000	250,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	219,661	30,300	39	
8	แก้ไขปัญหาหยาเสพติด	1,200,000	200,000	1 ก.พ. 66 - 30 ก.ย.66	123,680	76,000	320	
9	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางระบายน้ำขอยเนินทรายต่อจากถนนเดิม	225,000	225,000	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย.66	224,000	-	1,000	
10	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยมราช (ถนนชุมพล - ถนน ประจักษ์)	4,250,000	4,250,000	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66	3,288,500	-	961,500	
11	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์)	5,553,000	5,553,000	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66	3,690,000	-	1,863,000	
12	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	500,000	100,000	1 - 31 ก.ค.66	16,300	83,700	-	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

เอกสารหมายเลข 1

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	งบประมาณตาม แผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ)	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
13	รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี	350,000	250,000	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	207,171	42,000		ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 50,000 บาท
14	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ	80,000,000	56,954,600	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	56,951,319	-	3,281	ตั้งไว้ 56,754,600 บาท โอนเพิ่ม 200,000 บาท
15	อาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)	17,000,000	15,250,290	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	10,670,331.07	3,441,100	1,138,858.93	ตั้งไว้ 13,000,000 บาท โอนเพิ่ม 2,250,290 บาท กันเงิน 1,138,830 บาท
16	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	120,000,000	40,246,800	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	38,602,782.25	1,586,500	57,517.75	
17	วันเยาวชนแห่งชาติ	350,000	350,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	349,930	-	70	ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 150,000 บาท
18	ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาต่างประเทศ	2,000,000	1,500,000	1 ต.ค.65 - 30 ส.ค.66	1,163,000	192,000	145,000	กันเงินไปปี 2567 91,000 บาท
19	แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ	700,000	100,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	23,635	-	76,365	
20	อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด	500,000	200,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	142,000	58,000	-	ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท
21	อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา	600,000	30,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ค.66	30,000	-	-	
22	อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	150,000	100,000	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	99,660	-	340	
23	พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	500,000	500,000	1 ต.ค.65 - 30 ส.ค.66	473,640	-	26,360	ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 300,000 บาท

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 1

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	งบประมาณตาม แผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ)	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
24	ส่งเสริมทักษะการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรม	250,000	50,000	1 ต.ค.65 - 30 มี.ค.66	49,650	-	350	
25	หลักสูตรพัฒนาผู้เรียน	6,200,000	3,000,000	1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	2,505,000	132,000	363,000	กันเงิน 203,000 บาท
26	การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)	1,000,000	600,000	1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	599,080	-	920	
27	พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	500,000	60,000	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	60,000	-	-	
28	พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	2,500,000	2,200,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	2,051,982.28	-	148,017.72	ตั้งไว้ 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม 1,200,000 บาท กันเงิน 42,120 บาท
29	จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	2,200,000	800,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	526,950	-	273,050	
30	พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1,000,000	30,000	1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	24,100	-	5,900	
31	วิจัยทางการศึกษา	80,000	10,000	1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	9,050	-	950	
32	นิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา	150,000	30,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	4,000	-	26,000	
33	ห้องเรียนพิเศษพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ การคำนวณและภาษาต่างประเทศ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	500,000	200,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	85,500	114,500	-	ตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท
34	ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา	250,000	50,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66	49,900	-	100	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

เอกสารหมายเลข 1

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	งบประมาณตาม แผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ)	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
35	พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย	500,000	100,000	1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	98,312	-	1,688	
36	งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน	400,000	50,000	1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	48,954	-	1,046	
37	ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน	400,000	50,000	1 ต.ค.65 - 28 ก.พ.66	49,960	-	40	
38	ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour)	100,000	20,000	1 ต.ค.65 - 28 ก.พ.66	19,999	-	1	
39	ศิลปะร่วมสมัย	150,000	150,000	1 ต.ค.65 - 31 พ.ค.66	150,000	-	-	ตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 50,000 บาท
40	พัฒนาศักยภาพในการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมา และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนคร นครราชสีมา	150,000	40,000	1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	39,820	-	180	
41	TK Sport Games	200,000	20,000	1 ต.ค.65 - 31 ก.ค.66	20,000	-	-	
42	จัดกิจกรรมวันเด็ก	800,000	500,000	1 ต.ค.65 - 28 ก.พ.66	499,950	-	50	
43	เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	500,000	500,000	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	441,995	-	58,005	
44	การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา	1,960,000	1,800,000	1 ม.ค.66 - 30 ก.ย.66	1,786,669	-	13,331	
45	โรงอาหารสะอาด	100,000	50,000	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	40,545	-	9,455	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 1

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ	งบประมาณตาม แผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ)	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
46	พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร	200,000	100,000	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	84,580	-	15,420	
47	แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	500,000	240,000	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	21,220	-	218,780	ก้นเงิน 184,517 บาท
48	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	250,000	100,000	1 พ.ย.65 - 31 ก.ค.66	99,675	-	325	
49	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	333,600	333,600	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	331,440	-	2,160	
50	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า อนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,200	40,200	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	37,674	-	2,526	
51	จัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา	100,000	100,000	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	44,855	50,000	5,145	
52	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมา	1,500,000	1,500,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	1,499,178	-	822	ตั้งไว้ 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม 500,000 บาท
53	พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	600,000	300,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค.66	277,100	22,900	-	ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท
54	พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	200,000	100,000	1 ก.ค.66 - 30 ก.ย.66	38,495	61,500	5	
55	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร นครราชสีมา	100,000	50,000	1 มิ.ย.66 - 31 ส.ค.66	47,510	2,400	90	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 1

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	งบประมาณตาม แผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ)	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
56	อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	130,000	80,000	1 ก.ค.66 - 30 ก.ย.66	28,820	51,000	180	
57	พัฒนาศักยภาพสตรี	600,000	600,000	1 ก.พ.66 - 31 ส.ค.66	495,340	104,600	60	ตั้งไว้ 250,000 บาท โอนเพิ่ม 350,000 บาท
58	สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	200,000	100,000	1 พ.ค.66 - 31 ส.ค.66	52,420	47,500	80	
59	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	500,000	250,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	163,175	86,800	25	
60	ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม	70,000	70,000	1 ม.ค.66 - 31 ก.ค.66	65,000	-	5,000	
61	อุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบึงตาหลวงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กองทัพอากาศที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้า	400,000	400,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	400,000	-	-	
62	แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	400,000	300,000	1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	243,113	56,800	87	
63	ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อประชาชน	3,000,000	2,900,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	2,095,506.45	250,000	554,493.55	ตั้งไว้ 600,000 บาท โอนเพิ่ม 2,300,000 บาท
64	แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา	700,000	545,000	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	344,197	190,000	10,803	ตั้งไว้ 300,000 บาท โอนเพิ่ม 245,000 บาท
65	งานวันวิสาขบูชา	100,000	80,000	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	13,090	-	66,910	
66	งานวันมาฆบูชา	100,000	60,000	1 ต.ค.65 - 30 มี.ค.66	13,090	46,000	910	
67	พัฒนาสุขภาพิบาลสถานประกอบการ	100,000	80,000	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66	36,770	-	43,230	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 1

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	งบประมาณตาม แผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ)	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
68	คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	100,000	120,000	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	119,995	-	5	ตั้งไว้ 60,000 บาท โอนเพิ่ม 60,000 บาท
69	จัดทำข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาดกลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม	294,000	162,811.20	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	135,676		27,135.20	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
70	จัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	20,000	10,000	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66	5,215	-	4,785	
71	จัดการมูลฝอยติดเชื้อ	100,000	60,000	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66	34,835	-	25,165	
72	บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้า จากขยะมูลฝอย	14,000,000	14,000,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	13,900,000		100,000	สำนักช่าง
73	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)	800,000	900,000	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66	545,754	340,000	14,246	ตั้งไว้ 700,000 บาท โอนเพิ่ม 200,000 บาท
74	ป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ	400,000	70,000	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66	67,150	-	2,850	
75	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนบุนะคำ ซอย 2	2,800,000	2,800,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	1,878,000	-	922,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
76	ส่งเสริมการตลาด	250,000	100,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	92,378.57	7,600	21.43	
77	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	550,000	400,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	169,637	218,000	12,363	
78	สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	500,000	200,000	1 ต.ค.65 - 31 พ.ค.66	163,391	36,600	9	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 1

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	งบประมาณตาม แผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ)	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
79	งานสงกรานต์	3,000,000	1,010,200	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	1,006,162.08	-	4,037.92	ตั้งไว้ 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม 10,200 บาท
80	งานแห่เทียนพรรษา	10,000,000	2,500,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	2,404,033.16	-	95,966.84	ตั้งไว้ 1,500,000 บาท โอนเพิ่ม 1,000,000 บาท
81	งานวันขึ้นปีใหม่	1,000,000	300,000	1 ต.ค.65 - 28 ก.พ.66	294,954.84	5,000	45.16	ตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 200,000 บาท
82	งานลอยกระทง	1,000,000	600,000	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	558,959.34	41,000	40.66	
83	งานตรุษจีน	2,000,000	1,160,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66	1,136,145	14,000	9,855	ตั้งไว้ 400,000 บาท โอนเพิ่ม 760,000 บาท
84	งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	1,500,000	2,618,800	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	2,598,726.58	-	20,073.42	ตั้งไว้ 500,000 บาท โอนเพิ่ม 2,118,800 บาท
85	เทศกาลถือศีลกินเจ	700,000	20,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66	-	20,000	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
86	อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศน์น้อยหลานคุณย่าพาทชมเมือง	200,000	100,000	1 พ.ย.65 - 31 ม.ค.66	79,507	-	20,493	
87	ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	200,000	80,000	1 ม.ค.66 - 31 มี.ค.66	53,640	-	26,360	
88	ถนนคนเดิน	5,000,000	5,000,000	1 ก.พ.66 - 31 ส.ค.66	2,800,000	1,000,000	1,200,000	
89	จัดแสดงงานศิลปะเมืองโคราช	100,000	100,000	1 - 30 ก.ย.66	91,500		8,500	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 1

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	งบประมาณตาม แผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ)	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
90	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา	1,000,000	500,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	126,922	365,000	8,078	
91	อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	100,000	100,000	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	62,850	37,000	150	ตั้งไว้ 50,000 บาท โอนเพิ่ม 50,000 บาท
92	อบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล	380,000	300,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	264,600	-	35,400	
93	อบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน	1,800,000	200,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	106,876	-	93,124	
94	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและดูงานโรงเรียนเทศบาล 1 (บุรพาวิทยากร)	500,000	100,000	1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66	90,401	-	9,599	
95	ติดตั้งวางระบบน้ำฝนสแตนเลสอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)	94,000	91,500	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66	91,500	-	-	
96	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนมหาชัย - อุดมพร	210,000	210,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	210,000	-	-	
97	ปรับปรุงประตูทางเข้าออกหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)	100,000	100,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	100,000	-	-	
98	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)	130,000	130,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	130,000	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	318,025,800	180,791,801		162,088,974.62	9,924,400	8,777,597.58	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 2

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)	ทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนปัทมชัย ซอย 6	2,536,000	2,536,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2,070,000	466,000	
2	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ 21 (แยกขวามือที่ 1)	1,798,000	1,798,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1,125,000	673,000	
3	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุรนาริ (ข้างร้านหมวยสร)	2,297,000	2,297,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1,820,000	477,000	
4	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุรนาริ 2 (หน้าโรงเรียนเตชะวิฑ)	5,321,000	5,321,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	4,243,000	1,078,000	
5	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพระหว่างซอยมิตรภาพ 13-15 (ลานจอดรถเซฟวัน)	3,455,000	3,455,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2,500,000	955,000	
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3	910,000	910,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	799,000	111,000	
7	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนโยธาตรงข้ามประตูวัดแจ้งใน	670,000	670,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		670,000	ประกาศผู้ชนะ
8	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนร่วมรังไชย ซอยอยู่เย็น	2,300,000	2,300,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1,880,000	420,000	
9	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท้าวสุระซอย 1 - ซอย 3/5 (จากถนนราชสีมา-โชคชัย-ถนนท้าวสุระ ซอย 3)	3,363,000	3,363,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2,927,000	436,000	
10	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมุขมนตรีซอย 24 แยกขวามือที่ 1	507,000	507,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		507,000	ประกาศผู้ชนะ
11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเลียบนครข้างบ้านเลขที่ 3060/25	1,514,000	1,514,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1,230,000	284,000	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 2

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)	ทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพซอย 19 แยกซ้ายมือที่ 2 เข้าวัดป่าแดนสงบ	1,428,000	1,428,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1,075,000	353,000	
13	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบัวรอง	2,000,000	2,000,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1,400,000	600,000	
14	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล (ถนนชุมพล- ถนนประจักษ์)	3,500,000	3,500,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	3,424,089.97	75,910.03	
15	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาไถไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)	3,500,000	3,500,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	3,186,324	313,676	
16	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)	3,500,000	3,500,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	3,329,434.50	170,565.50	
17	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนสีบศิริ ซอย 29 ต่อจากถนนเดิม	1,450,000	1,450,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	978,000	472,000	
18	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนสีบศิริ ซอย 3/1	2,050,000	2,050,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1,745,000	305,000	
19	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนสีบศิริ ซอย 17	3,850,000	3,850,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2,631,000	1,219,000	
20	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนพ่ายพิศ ซอย 9/15 แยกซ้ายมือที่ 1	1,130,000	1,130,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	950,000	180,000	
21	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ 2/8 เชื่อมซอยกิ่งสวายเรียง	2,100,000	2,100,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1,200,000	900,000	
22	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 22/6	670,000	670,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	562,000	108,000	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 2

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)	ทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
23	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมหาชัย (ติดถนนสุรนารายณ์)	1,644,000	1,644,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1,390,000	254,000	
24	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนกึ่งพากลาง (ถนน ข้างเผือก-ถนนมิตรภาพ)	9,060,000	9,060,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	5,350,000	3,710,000	
25	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ถนนกำแพงสงคราม (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)	5,570,000	5,570,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	4,985,900	584,100	
26	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจักรี-ถนนวัชรพลชัย (ถนนพลแสน - ถนนราชินีกุล)	6,780,000	6,780,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	5,120,000	1,660,000	
27	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมนัส (ถนนพลแสน - ถนนสรรพสิทธิ์)	4,230,000	4,230,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2,898,500	1,331,500	
28	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประจักษ์ - ถนนไชยณรงค์ (ถนนพลแสน - ถนนราชินีกุล)	6,800,000	6,800,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	4,650,000	2,150,000	
29	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี - ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)	8,617,000	8,617,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		8,617,000	
30	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง - ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)	2,850,000	2,850,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		2,850,000	
31	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนเพชรเยี่ยมชอย 1 (ท้ายซอยต่อจากของเดิม)	592,000	592,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		592,000	ทำเอกสารประกาศ
32	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน 30 กันยาชอย 2/10 (ข้างหอพักทวีสุข)	712,000	712,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		712,000	ทำเอกสารประกาศ
33	ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน)	12,600,000	12,600,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		12,600,000	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 2

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก้นเงิน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)	ทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
34	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบุรินทร์ (ถนนสุรนารี-ถนนมิตรภาพ)	4,948,000	4,948,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		4,948,000	
35	แข่งขันกีฬาเด็กก่อนจบเทศบาลนครนครราชสีมา	350,000	200,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	159,850	40,150	
36	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบริดจอลสะพาน ซอยสมสภา	11,000,000	11,000,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		11,000,000	รอกกรมบัญชีกลาง พิจารณาอุทธรณ์
37	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบริดจอลสะพาน ตรงข้าม อุโมงค์สาม	4,200,000	4,200,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2,788,000	1,412,000	
38	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 14	4,000,000	4,000,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2,870,000	1,130,000	
39	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนินชู	9,300,000	9,300,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		9,300,000	กรรมการพิจารณาผล
40	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา	5,000,000	5,000,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		5,000,000	ตั้งกรรมการ กำหนดราคากลาง
41	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ 21	700,000	700,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		700,000	ตั้งกรรมการ กำหนดราคากลาง
42	ปรับปรุงระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย	5,000,000	5,000,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		5,000,000	ตั้งกรรมการ กำหนดราคากลาง
43	ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6	8,850,000	8,850,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	8,050,000	800,000	
44	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนคลองส่งน้ำ ซอยลิเก	850,000	850,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		850,000	ตั้งกรรมการ กำหนดราคากลาง

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 2

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก้นเงิน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)	ทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
45	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนปึกธงชัย ซอย 2 (ซอยย่อย)	500,000	500,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		500,000	ตั้งกรรมการ กำหนดราคากลาง
46	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ 8 ซอย 8/3 ข้างบ้านเลขที่ 197/2	500,000	500,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		500,000	ตั้งกรรมการ กำหนดราคากลาง
47	ก่อสร้างระบบระบายน้ำลำโรงจันทร์ ซอย 1 แยกขวามือที่ 1	300,000	300,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		300,000	ตั้งกรรมการ กำหนดราคากลาง
48	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนลำโรงจันทร์ ซอย 2	3,600,000	3,600,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		3,600,000	ตั้งกรรมการ กำหนดราคากลาง
49	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 26	1,000,000	1,000,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		1,000,000	ตั้งกรรมการ กำหนดราคากลาง
50	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะรอบคูเมืองบูรพาภิรมย์	20,000,000	20,000,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		20,000,000	
51	ปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหม่ (หน้าวัดศาลาทอง)	5,500,000	5,500,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	4,940,000	560,000	
52	ปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมการแสดงผลเสียงอัตโนมัติในตู้แสดง หุ่นจำลองประวัติเมืองโคราชภายในอาคารวีรกรรมท้าวสุรนารี	500,000	500,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	480,000	20,000	
53	ปรับปรุงทางเชื่อมและทางเดินระหว่างอาคารจอดรถศูนย์บริการ สาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง) พร้อมปรับปรุงบริเวณลานซักล้าง	300,000	300,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	147,627	152,373	
54	ปรับปรุงหน้าต่าอาคารเรียน 3 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)	780,000	780,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	559,780	220,220	
55	ปรับปรุงระบบรางระบายน้ำพร้อมฝารางระบายน้ำโรงเรียนเทศบาล 2 (วัด สมอราย)	300,000	300,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	270,000	30,000	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 2

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)	ทำสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
56	ปรับปรุงอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เพื่อใช้เป็นโรงฝึกงาน	1,100,000	1,100,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	971,000	129,000	
57	ปรับปรุงสนามกีฬากลางโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)	16,500,000	16,461,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		16,461,000	
58	ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)	2,800,000	2,800,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2,298,000	502,000	
59	ป้ายชื่อชุมชน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) (แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/66)	441,000	441,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	333,900	107,100	
60	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสวนพริกไทย (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) (แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/66)	156,800	156,800	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		156,800	ขออนุมัติจัดจ้าง
61	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รั้วและประตูเข้าออกสถานี สูบน้ำจ่ายอัมพวัน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) (แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/66)	3,740,000	490,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	490,000	-	
	รวมทั้งสิ้น	221,519,800	218,080,800		87,827,405	130,253,395	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 3

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิก)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เวทีชุมชน	120,000	100,000	100,000	-	
2	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น	100,000	100,000	100,000	-	
3	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน 30 กันยา ซอย 2/1/9 (แก้ไขแผนครั้งที่ 5 แก้ไขเป้าหมาย)	1,462,000	1,462,000	-	1,462,000	
4	สานฝันสู่น้อง	50,000	50,000	50,000	-	
5	พัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้	400,000	50,000	50,000	-	
6	พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	100,000	10,000	10,000	-	
7	แนะแนวทางการศึกษา	100,000	10,000	10,000	-	
8	พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	400,000	50,000	50,000	-	
9	สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	400,000	50,000	50,000	-	
10	แข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	250,000	50,000	50,000	-	
11	ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	250,000	50,000	50,000	-	
12	ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	1,000,000	50,000	50,000	-	
13	สร้างเสริมทักษะด้าน ICT	100,000	100,000	100,000	-	
14	อบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้	100,000	50,000	50,000	-	
15	ห้องสมุดดนตรีดิจิทัล	120,000	120,000	120,000	-	
16	TK Band	220,000	20,000	20,000	-	
17	TK care and good health	200,000	20,000	20,000	-	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 3

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิก)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
18	TK Book Camp	100,000	20,000	20,000	-	
19	TK Culture การเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น	200,000	20,000	20,000	-	
20	เปิดโลกการเรียนรู้ เรียนรู้ชีวิต ชีวิตเรียนรู้	80,000	30,000	30,000	-	
21	TK little Library	1,412,100	200,000	200,000	-	
22	ประกวดสภานักเรียน	60,000	10,000	10,000	-	
23	อบรมวินัยจราจร	100,000	50,000	50,000	-	
24	อบรมผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	130,000	130,000	130,000	-	
25	อบรมผู้ประกาศข่าวและผู้ควบคุมดูแลการใช้หอกระจายข่าวในชุมชน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	100,000	100,000	-	
26	ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน (แก้ไขแผนครั้งที่ 4 จากแผนงานการศึกษา)	150,000	20,000	20,000	-	
27	จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (แก้ไขแผนครั้งที่ 4 จากแผนงานการศึกษา)	250,000	250,000	250,000	-	
28	แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา (แก้ไขแผนครั้งที่ 4 จากแผนงานการศึกษา)	300,000	50,000	50,000	-	
29	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แก้ไขแผนครั้งที่ 4 จากแผนงานการศึกษา)	1,300,000	500,000	500,000	-	
30	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (แก้ไขแผนครั้งที่ 4 จากแผนงานการศึกษา)	800,000	500,000	500,000	-	
31	เมืองสะอาด	400,000	150,000		150,000	
32	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	80,000		80,000	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารหมายเลข 3

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิก)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ	งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน	โอนลด	คงเหลือ	หมายเหตุ
33	วัดผลและประเมินผล	70,000	10,000	10,000	-	
34	อบรมคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	150,000	100,000	100,000	-	
	รวมทั้งสิ้น	11,274,100	4,562,000	2,870,000	1,692,000	

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปัญหา/อุปสรรค

- ผลของการติดตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า เทศบาลนครนครราชสีมา ยังคงต้องดำเนินการโครงการที่ยังคงค้างสะสมอีกจำนวนพอสมควร และจะต้องดำเนินการโครงการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ดังนั้นกระบวนการดำเนินงานจึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งต่อความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของโครงการในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

- โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ และเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการหาแนววิธีการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับข้อจำกัดที่มีอยู่ในขณะนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องมีการนำมาพิจารณา และรวมถึงการดำเนินการถอดบทเรียนร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อการเตรียมการในการกำหนดแนวทางการบริหารงานโครงการสำหรับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป
