

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

จำนวน 196 โครงการ

.....

ดำเนินการแล้วเสร็จ	114	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	35	โครงการ
ยังไม่ดำเนินการ	11	โครงการ
ยกเลิกโครงการ	36	โครงการ

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
1	เวทีชุมชน	100,000	1 ม.ค.67-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	99,435.00	
2	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าอยู่	100,000	1 ธ.ค.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	92,000.00	
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 7 ต่อจากถนนเดิม	663,000	1 เม.ย.67-30 พ.ย.67	✓	-	-	-	663,000.00	งบประมาณ โยธาธิการและ ผังเมือง
4	ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	40,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	40,000.00	
5	ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	250,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	197,518.00	
6	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	400,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	78,165.00	
7	พัฒนาองค์กรชุมชน	2,000,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	1,567,600.00	
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนน เบญจรงค์ ซอย 4/1/11 (แยกขวามือข้างบ้าน เลขที่ 276)	300,000	1 ต.ค.66-30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	299,997.97	
9	วางท่อเมนประปาพร้อมยกเลิกระบบท่อเมนเดิม เทศบาลนครนครราชสีมา								
	- บริเวณแยกประโดก เป็นเงิน 413,000 บาท	413,000	1 มี.ค.67-30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	412,866.00	
	- บริเวณสะพานบึงชี ถนนมิตรภาพ-หนองคาย	1,200,000	1 มี.ค.67-30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	1,190,000.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
	- ก่อสร้างบ่อ DMA ที่ 2 (Manhole heavy duty) พร้อมท่อและอุปกรณ์ประกอบระบบ DMA เขตเลือกตั้งที่ 2 DMA 02,04,16,17,18	5,844,000	1 ต.ค.67-28 ก.พ.68	-	✓	-	-	5,843,014.15	
	- ก่อสร้างบ่อ DMA ที่ 3 (Manhole heavy duty) พร้อมท่อและอุปกรณ์ประกอบระบบ DMA เขตเลือกตั้งที่ 3 DMA 6	1,168,000	1 ต.ค.67-28 ก.พ.68	-	✓	-	-	1,166,975.79	
	- ก่อสร้างบ่อ DMA ที่ 4 (Manhole heavy duty) พร้อมท่อและอุปกรณ์ประกอบระบบ DMA	2,217,000	1 ต.ค.67-28 ก.พ.68	-	✓	-	-	2,211,813.55	
10	การจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา	10,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	9,950.00	
11	แก้ไขปัญหาหยาเสฟตติ	200,000	1 ธ.ค.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	163,525.00	
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 19 ข้างโรงลิเกพงษ์เพชร	700,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	559,000.00	
13	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยท่าตะโกแยก ขวามือข้างบ้านเลขที่ 268	530,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	401,000.00	
14	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา ซอย 12 แยก 1	267,000	1 ต.ค.66-31 พ.ค.67	✓	-	-	-	264,000.00	
15	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา ซอย 12 แยก 2	256,000	1 ต.ค.66-31 พ.ค.67	✓	-	-	-	224,000.00	
16	ป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟตติเทศบาลนครนครราชสีมา	3,500,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	3,117,655.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
17	วางท่อน้ำดิบภายในโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า	1,886,000	1 เม.ย.67-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	1,886,000.00	
18	รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี	200,000	1 ธ.ค.66-30 เม.ย.67	✓	-	-	-	57,023.00	
19	ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour)	20,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	20,000.00	
20	จัดกิจกรรมวันเด็ก	400,000	1-31 ม.ค.67	✓	-	-	-	399,995.16	
21	TK Culture การเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น	200,000	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	198,180.00	
22	ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	✓	-	-	-	38,364.00	
23	งานวันมาฆบูชา	60,000	1 ม.ค.67-29 ก.พ.67	✓	-	-	-	19,940.00	
24	ส่งเสริมทักษะการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรม	50,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	32,700.00	
25	อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด	100,000	1 พ.ย.66-ส.ค.67	✓	-	-	-	52,500.00	
26	พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	87,000.00	
27	อุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบึงตาท้าวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้า	400,000	1 มี.ค.67-30 เม.ย.67	✓	-	-	-	400,000.00	
28	อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	30,000	1 เม.ย.67- 31 ส.ค.67	✓	-	-	-	28,836.00	
29	พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	59,200.00	
30	ศิลปะร่วมสมัย	100,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	99,890.00	
31	เปิดโลกการเรียนรู้ เรียนรู้ชีวิต ชีวิตเรียนรู้	80,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	79,945.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
32	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	400,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	386,798.00	
33	แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	1 พ.ค.67-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	76,825.00	
34	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	100,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	70,540.00	
35	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอน ภารกิจ	57,677,800	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	57,374,000.00	
36	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	54,501,100	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	53,905,896.65	
37	ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	1,500,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	1,341,700.00	
38	แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ	100,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	98,000.00	
39	อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา	100,000	1 พ.ค.67-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	50,450.00	
40	พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	167,290.00	
41	ห้องเรียนสองภาษา	5,200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	5,088,000.00	
42	พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	2,010,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	1,883,134.52	
43	การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียน เทศบาล 4 (เพาะชำ)	1,100,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	792,876.00	
44	ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน	150,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	147,323.00	
45	TK Sport Games	20,000	1 พ.ย.66-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	20,000.00	
46	TK Book Camp	20,000	1 พ.ย.66-30 เม.ย.67	✓	-	-	-	20,000.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
47	วิจัยทางการศึกษา	10,000	1 พ.ย.66-ก.ย.67	✓	-	-	-	9,200.00	
48	นิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา	30,000	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	28,476.00	
49	พัฒนาศักยภาพในการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้ นครราชสีมา (TK Square Korat) Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา	40,000	1 ม.ค.67-30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	39,980.00	
50	งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน	200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	200,000.00	
51	พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	30,000	1 ต.ค.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	28,079.00	
52	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	100,000	1 ธ.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	99,132.00	
53	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	413,600	1 ธ.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	411,440.00	
54	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,200	1 ธ.ค.66-31 พ.ค.67	✓	-	-	-	40,200.00	
55	จัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	1 ธ.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	40,970.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
56	พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	100,000	1 พ.ค.67-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	-	ดำเนินการโดย ใช้งบประมาณ จาก พมจ.
57	พัฒนาศักยภาพสตรี	2,600,000	1 ธ.ค.66-31 พ.ค.67	✓	-	-	-	1,099,101.00	
58	สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	100,000	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	58,715.00	
59	แข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนเทศบาลนคร นครราชสีมา	250,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	192,238.00	
60	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	525,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	520,535.00	
61	ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อประชาชน	1,873,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	1,872,618.59	
62	งานวันวิสาขบูชา	80,000	1 เม.ย.67-30 พ.ค.67	✓	-	-	-	16,870.00	
63	วันเยาวชนแห่งชาติ	200,000	1 -30 ก.ย.67	✓	-	-	-	199,978.00	
64	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	50,000.00	
65	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย	500,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	371,939.00	
66	แข่งขันกีฬายูทิมชนสัมพันธ์	300,000	1 มิ.ย.67-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	217,927.00	
67	TK Band	20,000	1 ม.ค.66-30 เม.ย.67	✓	-	-	-	20,000.00	
68	การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	1,800,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	1,795,110.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
69	เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	2,200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	2,190,000.00	
70	พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร	100,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	96,370.00	
71	โรงอาหารสะอาด	50,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	49,860.00	
72	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมา	3,500,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	3,445,860.00	
73	จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	1,180,000	1 มิ.ย.67-ก.ย.67	✓	-	-	-	1,131,417.64	
74	พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ มหาวิทยาลัย	500,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	366,587.00	
75	จ้างเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอย ชั่วคราวไปยังสถานที่อื่น	26,070,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	11,530,350.00	
76	คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	50,000	1 ต.ค.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	48,770.00	
77	ป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ	80,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	73,000.00	
78	จัดการมูลฝอยติดเชื้อ	100,000	1 ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-	-	58,880.00	
79	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือ ศูนย์ (Zero Waste)	500,000	1 .ค.66-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	182,612.00	
80	งานสงกรานต์	2,500,000	1 ก.พ.67-30 เม.ย.67	✓	-	-	-	2,241,262.00	
81	งานวันขึ้นปีใหม่	1,400,000	1 พ.ย.66-31 ม.ค.67	✓	-	-	-	812,600.00	
82	งานลอยกระทง	1,000,000	1 ต.ค.66-30 พ.ย.66	✓	-	-	-	976,046.83	
83	งานตรุษจีน	2,000,000	1 ม.ค.67-29 ก.พ.67	✓	-	-	-	1,806,503.69	
84	งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	3,500,000	1 ก.พ.67-31 มี.ค.67	✓	-	-	-	2,338,564.65	
85	เทศกาลถือศีลกินเจ	20,000	1-31 ต.ค.66	✓	-	-	-	20,000.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
86	อบรมอาสาสมัครแม่คนุเทศกัน้อยหลานคุณย่าพาคมเมือง	100,000	1 พ.ย.66-29 ก.พ.67	✓	-	-	-	68,032.00	
87	สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	192,880.00	
88	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	400,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	269,556.00	
89	งานแห่เทียนพรรษา	3,500,000	1 พ.ค.67-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	3,401,352.95	
90	ส่งเสริมการตลาด	100,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	16,139.00	
91	ถนนคนเดิน	1,000,000	1 ม.ค.67-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	369,144.97	
92	สานสัมพันธ์เขตชูเกียรติครู	200,000	1 ธ.ค.66-31 ม.ค.67	✓	-	-	-	137,050.00	
93	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสุริวิชัย	120,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	120,000.00	
94	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองโสน	400,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	397,500.00	
95	อบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน	200,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	187,699.00	
96	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน โรงเรียน เทศบาล 1 (บุรพาวิทยากร)	500,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	332,301.00	
97	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	98,385.00	
98	อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายพนักงานเทศบาลและ ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	70,000	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	64,560.00	
99	อบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการ ค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล	300,000	1 ก.พ.67-30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	263,000.00	
100	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมุขมนตรี ซอย 20 ซอยลำปำแยกขวามือที่ 2	870,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	727,000.00	
101	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 4/8	10,500,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	-	✓	-	-	7,480,000.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
102	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมจากซอยพายุพิศ 8 ถึง บ้านเลขที่ 238	476,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	476,000.00	
103	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย 3/4 (บริเวณแยกซ้ายมือที่ 3)	1,172,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	-	-	✓	-	-	
104	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเดชอุดม จากถนนพิบูลละเียด-ถนนร่วมรังไชย	12,478,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	-	✓	-	-	9,252,800.00	
105	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนไชยณรงค์ หลังทางรถไฟ-ถนนไชยณรงค์ ซอย 3	3,100,000	1 ต.ค.66- 30 มิ.ย.67	-	✓	-	-	2,617,000.00	
106	ปรับปรุงฟุตบอลทางเท้าถนนจอมพล (ถนนชุมพล-ถนน ไชยณรงค์)	10,000,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	-	-	✓	-	-	
107	ปรับปรุงฟุตบอลทางเท้าถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์	14,000,000	1 ต.ค.66-31 ส.ค.67	-	-	✓	-	-	
108	ปรับปรุงฟุตบอลทางเท้าถนนจักรีกับถนนวัชรสุษดี (ถนนพลแสน-ถนนกำแพงสงคราม)	12,000,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	-	-	✓	-	-	
109	ปรับปรุงฟุตบอลทางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนน อัมฤงค์ (ถนนจอมพล-ถนนประจักษ์)	12,000,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	-	-	✓	-	-	
110	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพายุพิศ ซอย 9/15	911,000	1 ต.ค.66- 30 มิ.ย.67	-	✓	-	-	-	รอลงนามใน สัญญา
111	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระซอย 6 เชื่อมถนน เบญจรงค์ซอย 8	1,687,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	1,448,000.00	
112	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางระบายน้ำถนนเบญจรงค์ ซอย 4/1/9 ท้ายซอย (ต่อจากช่องเดิม)	310,000	1 ต.ค.66- 30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	310,000.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
113	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนน ช้างเผือก ซอย 5	2,103,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	✓	-	-	-	1,558,000.00	
114	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนเบญจ รงค์ ซอย 4/1/13	1,100,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	-	-	✓	-	-	
115	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบาย น้ำถนนเบญจรงค์ซอย 4 หมู่บ้านกฤษณาทิพนธ์	1,690,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	-	-	✓	-	-	
116	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สุนทรารายณ์ ซอย 7	940,000	1 ต.ค.66-31 พ.ค.67	-	✓	-	-	939,000.00	
117	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สุนทรารายณ์ ซอย 3/1	1,310,000	1 ต.ค.66- 30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	1,100,000.00	
118	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน 30 กันยายน ซอย 2/1/9	2,050,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	1,993,000.00	
119	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน 30 กันยายน ซอย 2/10 (ซอยสุขใจ)	5,507,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	-	รอลงนามใน สัญญา
120	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยกิ่งสวายเรียง (จากถนน มิตรภาพถนนสวายเรียง)	5,480,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	4,989,000.00	
121	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเซนต์แมรี ซอย 4	1,770,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	1,362,000.00	
122	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตรอกวัดท่า ตะโก (จากสะพานวัดท่าตะโก-ถนนเลียบบคลองส่งน้ำ)	4,634,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	3,549,000.00	
123	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนพยับพิศ 9/5 ต่อจากของเดิม	250,000	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	250,000.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
124	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนพยับพิษ 9/9 (ต่อจากของเดิม)	200,000	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	200,000.00	
125	ปรับปรุงถนนเดชมุดม ซอย 6 บริเวณสวนสาธารณะ หนองแก้งถึงถนนสีปรี ซอย 3/22	30,000,000	1 ม.ค.67-28 ก.พ.68	-	✓	-	-	-	อยู่ระหว่าง ทบทวนราคา กลาง
126	จัดทำและนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศของเทศบาลนครราชสีมา	6,500,000	1 มี.ค.67-31 ก.ค.67	-	✓	-	-	6,495,000.00	
	จัดทำและนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศของเทศบาลนครราชสีมา	10,000,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	-	✓	-	-	-	อยู่ระหว่าง จัดทำร่าง TOR
127	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมุขมนตรี (ห้าแยกหัวรถไฟ-ถนนมิตรภาพ)	15,969,000	1 มิ.ย.67-28 ก.พ.68	-	-	✓	-	-	
128	ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนรอบศาลากลาง/ถนนสรรพสิทธิ์ (บางส่วน)	3,700,000	1 มิ.ย.67-31 ม.ค.68	-	-	✓	-	-	
129	วางท่อเมนประปาถนนสีปรีด้านทิศตะวันออก - ถนนสีปรี ซอย 13	12,400,000	1 ธ.ค.66-31 ส.ค.67	-	✓	-	-	11,652,165.50	
130	ก่อสร้างบ่อ DMA ที่ 8 (manhole heavy duty)พร้อมท่อและอุปกรณ์ประกอบระบบ DNA	1,650,000	1 มิ.ย.67-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	1,358,900.00	
131	ก่อสร้างบ่อ DMA ที่ 12 (manhole heavy duty) พร้อมท่อและอุปกรณ์ประกอบระบบ DNA	1,500,000	1 มิ.ย.67-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	1,214,450.00	
132	วางท่อเมนประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 304และถนนคลองส่งน้ำ	10,000,000	1 มิ.ย.67-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	9,993,800.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
133	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท้าวสุระ 3 ตั้งแต่แยก ซอย 3/13 ถึงบ้านเลขที่ 604	663,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	660,000.00	
134	แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	240,000	1 ก.พ.67-31 ส.ค.67	✓	-	-	-	239,998.00	
135	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงย่อย	40,000,000	1 มี.ค.67-31 ธ.ค.67	-	✓	-	-	-	
136	บริหารจัดการเดินระบบและ ดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย	14,000,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	13,900,000.00	
137	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข	4,800,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	3,669,600.00	
138	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนสีปรี ซอย 47	2,500,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	1,229,999.00	
139	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนปักธงชัย ซอย 1/1	2,450,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	1,036,222.00	
140	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกีฬากลาง ซอย 9	1,100,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	-	คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการ
141	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ 21 ข้างบ้านเลขที่ 1601/12	2,000,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓	-	-	-	1,250,000.00	
142	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 4 ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนตะกองเก่า	7,500,000	1 ก.พ.67-เม.ย.68	-	✓	-	-	4,261,840.00	
143	ก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนย่าโม 4 ซอย 2	3,100,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	2,100,000.00	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
144	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยลิเก เชื่อมถนนมิตรภาพซอย 19	28,000,000	1 มิ.ย.67-28 ก.พ.69	-	✓	-	-	-	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติแบบ แปลน
145	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	15,701,000	1 มิ.ย.67-28 ก.พ.68	-	✓	-	-	-	อยู่ระหว่าง แต่งตั้งคณะ กรรมการ กำหนดราคา กลาง
146	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเดชอุดมซอย 14/11	9,500,000	1 เม.ย.67-30 พ.ย.67	-	✓	-	-	5,511,000.00	
147	ปรับปรุงระบบแก้ไขคุณภาพน้ำในคูเมือง	15,000,000	1 ก.ค.67-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	-	อยู่ระหว่าง กำหนดแบบรูป รายการ TOR
148	ปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ำเสียที่ 1	700,000	1 ธ.ค.66-30 ก.ย.67	-	✓	-	-	679,000.00	
149	ติดตั้งอุปกรณ์กั้นกอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)	600,000	1 ม.ค.67-30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	325,000.00	
150	ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารพลศึกษา 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)	650,000	1 ม.ค.67-30 มิ.ย.67	✓	-	-	-	598,500.00	
151	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหลังวัดสามัคคี	760,000	1 ต.ค.66-31 ก.ค.67	-	✓	-	-	645,000.00	กันเงิน อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
152	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา	4,750,000	1 มิ.ย.67-30 ก.ย.67	-	-	✓	-	-	
153	ปรับปรุงผิวลู่วลานกรีทาว์สดูยางสงเคราะห์สนามกีฬา กลางโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)	28,400,000	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	-	✓	-	-	-	อยู่ระหว่าง ประกวดราคา
154	ปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนคร นครราชสีมา 2	689,000	1 ต.ค.66-30 มิ.ย.67	-	✓	-	-	-	รอลงนามใน สัญญาจ้าง
155	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมุขมนตรี 22 (มุขมนตรี-ศาลาปูน)	2,336,500	1 ก.ย.67-30 เม.ย.68	-	-	✓	-	-	
156	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขต เทศบาลนครนครราชสีมา ระยะที่ 3	10,000,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	-	-	-	✓	-	
157	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีสูบน้ำจ่ายอัมพวัน	321,900	1 ต.ค.67-30 พ.ย.67	-	✓	-	-	-	
158	ปรับปรุงระบบประปาโรงกรองน้ำค่ายสุรนารี	6,850,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	-	✓	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา TOR
159	จ้างผลิตน้ำประปาและบริหารจัดการบำรุงรักษา โรงกรองน้ำประปาเทศบาลนครนครราชสีมา (งบเฉพาะการ)	7,000,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	-	-	-	✓	-	
160	พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินและทรัพยากรสิ่งปลูกสร้างสำหรับการพัฒนาเมือง และพัฒนาการจัดเก็บรายได้พื้นที่เทศบาลนคร นครราชสีมา	20,000,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	-	✓	-	-	-	อยู่ระหว่าง จัดทำร่าง TOR

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
161	ต่อเติมห้องน้ำห้องส้วมอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)	500,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	-	-	-	✓	-	
162	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา	27,500,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	-	-	-	✓	-	
163	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)	1,100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	-	-	-	✓	-	
164	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชน 30 กันยาพัฒนา	300,000	1 ก.ย.67-31 ก.ค.68	-	✓	-	-	-	อยู่ระหว่างการ ขอแบบ ประมาณการ จากสำนักช่าง
165	ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนวัดทุ่งสว่าง	140,000	1 ก.ย.67-31 ก.ค.68		✓			-	อยู่ระหว่างการ ขอแบบ ประมาณการ จากสำนักช่าง
166	พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	10,000	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	-	-	-	✓	-	
167	พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	1 ก.พ.67-30 ก.ย.67	-	-	-	✓	-	
168	สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	-	-	-	✓	-	
169	ประกวดสถานักเรียน	10,000	1 พ.ค.67-31 ส.ค.67	-	-	-	✓	-	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
170	สร้างเสริมทักษะด้าน ICT	100,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	-	-	-	✓	-	
171	TK care and good health	20,000	1 พ.ย.66-31 เม.ย.67	-	-	-	✓	-	
172	TK Information	50,000	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	-	-	-	✓	-	
173	Korat URC Center (ศูนย์นวัตกรรมท้องถิ่นชุมชนเมือง) สวนภูมิรักษ์ 2 (สวายเรียง)	120,000	1 ต.ค.66-31 ส.ค.67	-	-	-	✓	-	
174	สานฝันสู่น้อง	50,000	1 ธ.ค.66-31 พ.ค.67	-	-	-	✓	-	
175	ห้องสมุดดนตรีดิจิทัล	120,000	1 ม.ค.67-31 ก.ค.67	-	-	-	✓	-	
176	อบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้	50,000	1 ธ.ค.66-31 พ.ค.67	-	-	-	✓	-	
177	แนะแนวทางการศึกษา	10,000	1 พ.ย.66-31 มี.ค.67	-	-	-	✓	-	
178	แข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา	50,000	1 พ.ย.66-30 ก.ย.67	-	-	-	✓	-	
179	ห้องเรียนพิเศษพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ การคำนวณและภาษา ต่างประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	600,000	1 พ.ย.66-30 ก.ย.67	-	-	-	✓	-	
180	ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	1 มี.ค.67-31 ส.ค.67	-	-	-	✓	-	
181	ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	1 มี.ค.67-31 ส.ค.67	-	-	-	✓	-	
182	อบรมวินยจจาร	50,000	1 มี.ค.67-30 มิ.ย.67	-	-	-	✓	-	
183	พัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้	50,000	1 ต.ค.66-31 ส.ค.67	-	-	-	✓	-	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
184	ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน	20,000	1 ม.ค.67-30 มิ.ย.67	-	-	-	✓	-	
185	จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	250,000	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	-	-	-	✓	-	
186	แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา	50,000	1 เม.ย.67-31 ส.ค.67	-	-	-	✓	-	
187	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนไชนณรงค์ ซอย 3/13 ข้าง บ้านเลขที่ 491	550,000	1 ธ.ค.66-30 ก.ย.67	-	-	-	✓	-	
188	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกีฬากลาง	19,000,000	1 ก.พ.67-30 มิ.ย.68	-	-	-	✓	-	
189	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสีปรี ซอย 3/10 ถึง ถนน สีปรี ซอย 17	2,700,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	-	-	✓	-	
190	พัฒนาสุขภาพสถานประกอบการ	50,000	1 ธ.ค.66-30 มิ.ย.67	-	-	-	✓	-	
191	จัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	10,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	-	-	✓	-	
192	เมืองสะอาด	50,000	1 ธ.ค.66-30 มิ.ย.67	-	-	-	✓	-	
193	ผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม	30,000	1 ธ.ค.66-29 ก.พ.67	-	-	-	✓	-	
194	อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา	100,000	1 เม.ย.67-31 ส.ค.67	-	-	-	✓	-	
195	วัดผลและประเมินผล	10,000	1 ต.ค.66-31 มี.ค.67	-	-	-	✓	-	
196	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	30,000	1 ธ.ค.66-31 ม.ค.67	-	-	-	✓	-	