



บันทึกข้อความ

ปลัดเทศบาล
รับที่..... ๕๖๘๐ / ๖๘
วัน / เวลา เช้า 17 เม.ย. 2563 , ๐๙.3๐ น.
วัน / เวลา ออก 17 เม.ย. 2563 , 16.๐๐ น.

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ທີ ៣៧/២៥៦៨

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาส ๒

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ / ผู้ดำรงบทบาทอาชญากรอาชิสร์ ทศะวงษ์ ปรมาณ

เรื่องเดิม ตามที่งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ทุกสำนัก/กอง ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ให้งานวิจัย และประเมินผล แล้ว

ข้อเสนอแนะ เห็นควรรายงานนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบ และสำเนาแจ้งทุกสำนัก/กอง เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน และขอให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘) ส่งงานวิจัยและ ประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- മെൽനീക്കം ചെയ്തത്

(นางสุริพร ร่วมสมุห์)

หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล

นายสุบิน ทราบรัมย์

ผู้ชำนาญการด้าน... และงานประมาณ

गम अक्षर

(นางสาววาสนา สนิทโกศัย)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

77 1210 68

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายกัมปนาท บุตรโต)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาล

1 เม.ย. 2568

ทราบ

(นางนงคราญ สุนทรสาคร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

17 เม.ย. 2568

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ระหว่างเดือนตุลาคม 2567- มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		ยกเลิกโครงการ		รวม (โครงการ)	ร้อยละ	หมายเหตุ
	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ			
1. การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ	2	1.20	12	7.19	20	11.98	7	4.19	41	24.55	
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	10	5.99	22	13.17	37	22.16	-	-	69	41.32	
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1	0.60	16	9.58	2	1.20	6	3.59	25	14.97	
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ	5	2.99	5	2.99	3	1.80	-	-	13	7.78	
5. การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	1	0.60	3	1.80	11	6.59	-	-	15	8.98	
6. โครงการเกีนศักยภาพ	-	-	3	1.80	1	0.60	-	-	4	2.40	
รวมทั้งสิ้น	19	11.38	61	36.53	74	44.31	13	7.78	167	100.00	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
1	แผนงานการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น	40,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	40,000.00	สำนักงานการศึกษา	
2	แผนงานสาธารณสุข ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เทศบาลนครนครราชสีมา	2,500,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			984,905.00	-	1,515,095.00	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3	แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	400,000	1 ต.ค.67-31 ส.ค.68		✓			173,500.00	-	226,500.00	กองสวัสดิการสังคม	
4	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			16,380.00	-	3,620.00	กองสวัสดิการสังคม	
5	เทศบาลเคลื่อนที่	150,000	1 ธ.ค.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	150,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
6	เวทีชุมชน	100,000	1 ม.ค.68-31 ก.ค.68	✓				96,500.00	-	3,500.00	กองสวัสดิการสังคม	
7	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน้อย	150,000	1 ต.ค.67-31 ม.ค.68	✓				93,500.00	-	56,500.00	กองสวัสดิการสังคม	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
8	พัฒนาองค์กรชุมชน	1,500,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	1,500,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
9	ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลนครราชสีมา	250,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			156,708.00	-	93,292.00	กองสวัสดิการสังคม	
10	แก้ไขปัญหายาเสพติด	300,000	1 ต.ค.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	300,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
11	แผนงานเคหะและชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย พายัพทิศ 9/4	99,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68		✓			99,000.00	-	-	สำนักช่าง	
12	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำถนนชุมชนตรีช้อย 22 (ศาลตาปู่) ชำบ้านเลขที่ 441	795,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68			✓		-	-	795,000.00	สำนักช่าง	
13	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน มิตรภาพซอย 4/10	4,500,000	1 ต.ค.67-31 ก.ค.68			✓		-	-	4,500,000.00	สำนักช่าง	
14	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนจอมพล (จากถนน ประจักษ์-ประตูล้าน)	5,234,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68			✓		-	-	5,234,000.00	สำนักช่าง	
15	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ภายใน หมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 (จากซอย 1 ถึงซอย 5)	3,000,000	1 ต.ค.67-31 ก.ค.68			✓		-	-	3,000,000.00	สำนักช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
16	ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนมนัส (ถนนพลแสนถึงถนนสรรพสิทธิ)	13,000,000	1 ต.ค.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	13,000,000.00	สำนักช่าง	
17	ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนน ราชดำเนิน (หน้าจวนผู้ว่าฯ-ถนน จอมสุรางค์ยาตร์)	8,000,000	1 ต.ค.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	8,000,000.00	สำนักช่าง	
18	ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนน สรรพสิทธิ (ถนนวัชรสุษัต์ถึงถนน ไชยณรงค์)	6,000,000	1 ต.ค.67-31 ก.ค.68			✓		-	-	6,000,000.00	สำนักช่าง	
19	ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนยมราช (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)	12,000,000	1 ต.ค.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	12,000,000.00	สำนักช่าง	
20	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนกำแพงสงคราม (ถนน ราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)	3,500,000	1 ต.ค.67-31 ก.ค.68		✓			-	-	3,500,000.00	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างขอ รหัสเพื่อกรอก ราคากลาง
21	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนราชดำเนิน(จวนผู้ว่าฯ- ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)	2,800,000	1 พ.ย.67-31 ส.ค.68		✓			-	-	2,800,000.00	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างขอ รหัสเพื่อกรอก ราคากลาง
22	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ ระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 4/26 แยกชัยมื่อที่ 2	949,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68			✓		-	-	949,000.00	สำนักช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
23	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนท้าวสุระ 3 ตั้งแต่ แยก ซอย 3/13 ถึงบ้านเลขที่ 604	915,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68			✓		-	-	915,000.00	สำนักช่าง	
24	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 25 แยกขวามือท้ายซอย (ศูนย์ไหม)	265,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68		✓			-	-	265,000.00	สำนักช่าง	
25	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อม ระบายน้ำซอยท่าตะโก	880,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68				✓	-	-	880,000.00	สำนักช่าง	
26	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ ระบายน้ำถนนมุขมนตรี (ซอยข้าง หอพักสุขอนันต์)	823,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68				✓	-	-	823,000.00	สำนักช่าง	
27	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนอัมฤกษ์ (ถนน ประจักษ์ - ถนนราชสีมา-โชคชัย)	4,657,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68				✓	-	-	4,657,000.00	สำนักช่าง	
28	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนมิตรภาพ ซอย 11	3,646,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68				✓	-	-	3,646,000.00	สำนักช่าง	
29	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนท้าวสุระซอย 3/15	1,245,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68				✓	-	-	1,245,000.00	สำนักช่าง	
30	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อ ระบายน้ำถนนปักธงชัย ซอย 1 (แยกขวามือที่ 1)	1,003,200	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68				✓	-	-	1,003,200.00	สำนักช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
31	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนพายัพทิศซอย 3-4	1,269,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68				✓	-	-	1,269,000.00	สำนักช่าง	
32	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสุนทรารายณ์ซอย 11/4	902,000	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68			✓		-	-	902,000.00	สำนักช่าง	
33	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง ระบายน้ำถนน 30 กันยาซอย 2/12 (ข้างบ้านเลขที่ 284/2 ท้ายซอย)	379,700	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68		✓			-	-	379,700.00	สำนักช่าง	
34	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำถนน 30 กันยา (แยกซ้ายมือตรงข้ามถนน 30 กันยา ซอย 6)	464,500	1 ต.ค.67-30 มิ.ย.68		✓			-	-	464,500.00	สำนักช่าง	
35	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนท้าวสุระ ซอย 3/11, ซอย 3/13 จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	1,513,000	1 ม.ค.68-31 ส.ค.68			✓		-	-	1,513,000.00	สำนักช่าง	
36	ปรับปรุงทางเท้าถนนช้างเผือก จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	18,416,000	1 ม.ค.68-30 ก.ย.68			✓		-	-	18,416,000.00	สำนักช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
37	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชุมชนตรี (แยกอัมพวัน - ถนนบายพาส) จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	12,833,000	1 ม.ค.68-30 ก.ย.68			✓		-	-	12,833,000.00	สำนักช่าง	
38	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำถนนมิตรภาพ 8/3 (ซอยวรรณโก) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	2,897,000	1 ม.ค.68-31 ส.ค.68			✓		-	-	2,897,000.00	สำนักช่าง	
39	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำถนนชุมชนตรี ซอย 20 แยกขวามือที่ 3 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	535,000	1 ม.ค.68-31 ส.ค.68			✓		-	-	535,000.00	สำนักช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
40	แผนงานการรักษาความสงบภายใน ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ระยะที่ 3 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	10,000,000	1 ม.ค.68-30 ก.ย.68		✓			-	-	10,000,000.00	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง จัดทำ ปริมาณงาน สำรวจพื้นที่
41	แผนงานการพาณิชย์ วางท่อเมนประปาบริเวณถนนบุษมา จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	1,000,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			-	988,894.00	11,106.00	สำนักงานการประปา	
		128,930,400		-	-	-	-	1,620,493.00	988,894.00	126,321,013.00		

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์	100,000	1 ธ.ค.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	100,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	
2	แผนงานการศึกษา อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ	57,578,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			28,253,704.00	-	29,324,296.00	สำนักงานการศึกษา	
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	56,031,800	1 ต.ค.67-31 ก.ย.68		✓			18,370,321	-	37,661,479.00	สำนักงานการศึกษา	
4	สานฝันสู่น้อง	20,000	1 ม.ค.68-31 มี.ค.68			✓		-	-	20,000.00	สำนักงานการศึกษา	
5	วันเยาวชนแห่งชาติ	200,000	1 ส.ค.68-30 ก.ย.68			✓		-	-	200,000.00	สำนักงานการศึกษา	
6	ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษา ต่างประเทศ	1,800,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			728,000.00	895,000.00	177,000.00	สำนักงานการศึกษา	
7	แข่งขันทักษะและกิจกรรมทาง วิชาการ	100,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	100,000.00	สำนักงานการศึกษา	
8	อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด	100,000	1 พ.ย.67-31 มี.ค.68		✓			50,000.00	-	50,000.00	สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
9	อบรมการป้องกันสารเสพติดใน สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครนครราชสีมา	30,000	1 ธ.ค.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	30,000.00	สำนักงานการศึกษา	
10	อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	100,000	1 ธ.ค.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	100,000.00	สำนักงานการศึกษา	
11	พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา	50,000	1 พ.ย.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	50,000.00	สำนักงานการศึกษา	
12	พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	1 ธ.ค.67-31 ส.ค.68		✓			13,700.00	-	186,300.00	สำนักงานการศึกษา	
13	ส่งเสริมทักษะการแข่งขันวิชาการ ศิลปหัตถกรรม	50,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68	✓				49,695.00	-	305.00	สำนักงานการศึกษา	
14	ห้องเรียนสองภาษา	6,200,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			2,575,000.00	3,605,000.00	20,000.00	สำนักงานการศึกษา	
15	การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษใน หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความ เป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียน เทศบาล 4 (เพาะชำ)	800,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68		✓			36,490.00	18,320.00	745,190.00	สำนักงานการศึกษา	
16	พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	300,000	1 พ.ย.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	300,000.00	สำนักงานการศึกษา	
17	พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	1,500,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			235,509.42	-	1,264,490.58	สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
18	จัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการ	800,000	1 พ.ย.67-31 ก.ย.68			✓		-	-	800,000.00	สำนักงานการศึกษา	
19	พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21	30,000	1 พ.ย.67-31 ก.ย.68			✓		-	-	30,000.00	สำนักงานการศึกษา	
20	วิจัยทางการศึกษา	10,000	1 พ.ย.67-31 ก.ย.68		✓			1,000.00	-	9,000.00	สำนักงานการศึกษา	
21	นิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สถานศึกษา	50,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	50,000.00	สำนักงานการศึกษา	
22	ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	1 ธ.ค.67-31 มี.ค.68		✓			27,000.00	-	23,000.00	สำนักงานการศึกษา	
23	ห้องเรียนพิเศษพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ การ คำนวณและภาษาต่างประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	500,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	500,000.00	สำนักงานการศึกษา	
24	พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย	500,000	1 พ.ย.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	500,000.00	สำนักงานการศึกษา	
25	งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคม อาเซียน	200,000	1 พ.ย.67-31 ก.ย.68			✓		-	-	200,000.00	สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
26	ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน	150,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			126,590.00	23,400.00	10.00	สำนักงานการศึกษา	
27	ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour)	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			49,620.00	49,585.00	795.00	สำนักงานการศึกษา	
28	ศิลปะร่วมสมัย	100,000	1 ธ.ค.67-31 ส.ค.68	✓				99,980.00	-	20.00	สำนักงานการศึกษา	
29	สร้างเสริมทักษะด้าน ICT	50,000	1 มี.ค.68-31 พ.ค.68			✓		-	-	50,000.00	สำนักงานการศึกษา	
30	ห้องสมุดดนตรีดิจิทัล	70,000	1 ม.ค.68-31 ส.ค.68			✓		-	-	70,000.00	สำนักงานการศึกษา	
31	TK Sport Games	20,000	1 มี.ค.68-30 มิ.ย.68			✓		-	-	20,000.00	สำนักงานการศึกษา	
32	TK Book Camp	20,000	1 ก.พ.68-30 เม.ย.68	✓				19,946.00	-	54.00	สำนักงานการศึกษา	
33	พัฒนาศักยภาพในการให้บริการของ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมา และศูนย์ การเรียนรู้ไอซีที ชุมชนเทศบาลนคร นครราชสีมา	40,000	1 ธ.ค.67-28 ก.พ.68	✓				39,910.00	-	90.00	สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
34	TK Culture การเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น	200,000	1 ก.พ.68-31 ก.ค.68	✓				200,000.00	-	-	สำนักงานการศึกษา	
35	จัดกิจกรรมวันเด็ก	400,000	1-31 ม.ค.68	✓				400,000.00	-	-	สำนักงานการศึกษา	
36	อบรมวินัยจราจร	50,000	1 เม.ย.68-30 ก.ย.68			✓		-	-	50,000.00	สำนักงานการศึกษา	
37	Korat URC Center (ศูนย์นวัตกรรมท้องถิ่นชุมชนเมือง) สวนภูมิรักษ์ 2 (สวายเรียง)	50,000	1 พ.ค.68-31 ส.ค.68			✓		-	-	50,000.00	สำนักงานการศึกษา	
38	ดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา	5,220,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			1,270,000.00	-	3,950,000.00	สำนักงานการศึกษา	
39	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)	200,000	1 พ.ย.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	200,000.00	สำนักงานการศึกษา	
40	แผนงานสาธารณสุข เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน	500,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68		✓			113,550.00	-	386,450.00	สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
41	การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	1,800,000	1 พ.ค.68-31 ก.ค.68		✓			-	-	1,800,000.00	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
42	โรงอาหารสะอาด	100,000	1 พ.ย.67-28 ก.พ.68	✓				83,680.00	-	16,320.00	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
43	พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร	700,000	1 ม.ค.68-30 มิ.ย.68			✓		-	-	700,000.00	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
44	พัฒนาสุขาภิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหาร	200,000	1 ธ.ค.67-28 ก.พ.68			✓		-	-	200,000.00	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เปลี่ยนแปลง แผนฯ
45	ตลาดสดน้ำซ้อย	200,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	200,000.00	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เปลี่ยนแปลง แผนฯ
46	แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	600,000	1 ธ.ค.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	600,000.00	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
47	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	100,000	1 ธ.ค.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	100,000.00	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
48	จัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68		✓			49,585.00	-	415.00	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
49	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นอญนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	333,600	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68		✓			205,720.00	-	127,880.00	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
50	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอญนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	40,200	1-31 มี.ค.68	✓				40,068.00	-	132.00	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
51	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครนครราชสีมา	2,500,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			1,029,680.00	-	1,470,320.00	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
52	แผนงานสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ	300,000	1 ม.ค.68-31 ก.ค.68			✓		-	-	300,000.00	กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
53	พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล คนพิการ	100,000	1 เม.ย.68-31 ส.ค.68			✓		-	-	100,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
54	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร นครราชสีมา	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	100,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
55	อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา	130,000	1 พ.ค.68-31 ก.ค.68			✓		-	-	130,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
56	พัฒนาศักยภาพสตรี	2,000,000	1 พ.ย.67-31 ก.ค.68			✓		-	-	2,000,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
57	สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	100,000	1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68			✓		-	-	100,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
58	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนจากสาธารณภัย	500,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			69,030.00	-	430,970.00	กองสวัสดิการสังคม	
59	แผนงานเคหะและชุมชน อุดหนุนสำนักงานสวสนน้ำบึงตาคั่ว เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กองทัพ ภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้า	400,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			-	-	400,000.00	สำนักช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
60	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อบรมผู้ประกาศข่าวและผู้ควบคุม ดูแลการใช้หอกระจายข่าวในชุมชน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	1 มิ.ย.68-30 ก.ย.68			✓		-	-	200,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
61	แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	300,000	1 มิ.ย.68-30 ก.ย.68			✓		-	-	300,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
62	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อ ประชาชน	1,200,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			1,192,395.47	-	7,604.53	สำนักงานการศึกษา	
63	แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ ประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา	300,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	300,000.00	สำนักงานการศึกษา	
64	แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา	50,000	1 มิ.ย.68-31 ส.ค.68			✓		-	-	50,000.00	สำนักงานการศึกษา	
65	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,000,000	1 พ.ย.67-31 ม.ค.68	✓				986,119.00	-	13,881.00	สำนักงานการศึกษา	
66	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	800,000	1-31 ม.ค.68		✓			232,000.00	567,100.00	900.00	สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
67	แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา	200,000	1 พ.ค.68-31 ก.ค.68			✓		-	-	200,000.00	สำนักงานการศึกษา	
68	งานวันวิสาขบูชา	40,000	1-31 พ.ค.68			✓		-	-	40,000.00	สำนักงานการศึกษา	
69	งานวันมาฆบูชา	20,000	1-28 ก.พ.68	✓				18,860.00	-	1,140.00	สำนักงานการศึกษา	
		148,833,600		-	-	-	-	56,567,152.89	5,158,405.00	87,108,042.11		

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
1	แผนงานสาธารณสุข พัฒนาสุขภาพสถานประกอบการ	100,000	1 ม.ค.68-30 มิ.ย.68		✓			14,420.00	-	85,580.00	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	แผนงานเคหะและชุมชน คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน	100,000	1 พ.ค.68-31 ส.ค.68		✓			78,710.00	-	21,290.00	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3	จัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓				14,590.00	-	15,410.00	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
4	จัดการมูลฝอยติดเชื้อ	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			-	-	100,000.00	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
5	บริหารจัดการเดินระบบและดูแล ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแส ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย	14,000,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			13,900,000.00	-	100,000.00	สำนักช่าง	
6	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จากสถานบริการสาธารณสุขและ ศูนย์บริการสาธารณสุข	4,800,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			2,438,400.00	-	2,361,600.00	สำนักช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
7	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)	500,000	1 ต.ค.67-30 เม.ย.68		✓			54,675.00	-	445,325.00	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
8	ป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ	400,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			69,360.00	-	330,640.00	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเดชอุดม ซอย 14/17	11,000,000	1 ต.ค.67-31 มี.ค.69		✓			-	-	11,000,000.00	สำนักช่าง	
10	ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 8	8,420,000	1 ต.ค.67-31 ม.ค.69		✓			-	-	8,420,000.00	สำนักช่าง	
11	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9	4,700,000	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.68		✓			-	-	4,700,000.00	สำนักช่าง	
12	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 32	5,720,000	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.68		✓			-	-	5,720,000.00	สำนักช่าง	
13	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยมิตรภาพ 28 ข้างบ้านเลขที่ 3022/1	1,500,000	1 ต.ค.67-31 ต.ค.68		✓			-	-	1,500,000.00	สำนักช่าง	
14	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเซนต์เมรี่ 7	4,700,000	1 ต.ค.67-31 ม.ค.69				✓	-	-	4,700,000.00	สำนักช่าง	
15	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเซนต์เมรี่ 9	4,400,000	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.68				✓	-	-	4,400,000.00	สำนักช่าง	
16	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเซนต์เมรี่ 11	4,550,000	1 ต.ค.67-28 ก.พ.69				✓	-	-	4,550,000.00	สำนักช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
17	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย เซนต์เมรี่ 13	3,700,000	1 ต.ค.67-31 ม.ค.69				✓	-	-	3,700,000.00	สำนักช่าง	
18	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน มิตรภาพ ซอย 5	3,700,000	1 ต.ค.67-31 ต.ค.68		✓			-	-	3,700,000.00	สำนักช่าง	
19	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน มุขมนตรีซอย 6 (ข้างวัดหนองจะบก)	2,000,000	1 ต.ค.67-31 ส.ค.68		✓			-	-	2,000,000.00	สำนักช่าง	
20	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน เพชรเยี่ยม ซอย 3	1,800,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68				✓	-	-	1,800,000.00	สำนักช่าง	
21	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน เพชรเยี่ยม 5	3,000,000	1 ต.ค.67-31 ต.ค.68				✓	-	-	3,000,000.00	สำนักช่าง	
22	ก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชน ยาโม 4 ซอย 3 (ร้านแก๊สหสมพันธ์)	2,700,000	1 ต.ค.67-31 ม.ค.69		✓			-	-	2,700,000.00	สำนักช่าง	
23	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย เซนต์เมรี่ 15 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	5,000,000	1 มี.ค.68-31 มี.ค.69		✓			-	-	5,000,000.00	สำนักช่าง	
24	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนทุ่งมหาชัย	15,600,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	15,600,000.00	สำนักช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
25	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เลียบ ลำตะคอง บริเวณถนนมานะศิลป์ จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	7,344,000	1 ก.พ.68-30 พ.ย.68			✓		-	-	7,344,000.00	สำนักช่าง	
		109,864,000		-	-	-	-	16,570,155.00	-	93,293,845.00		

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
1	ส่งเสริมการตลาด	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			2,995.00	-	97,005.00	กองสวัสดิการสังคม	
2	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	400,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			300,609.00	-	99,391.00	กองสวัสดิการสังคม	
3	สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	250,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	250,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
4	งานสงกรานต์	2,000,000	1-30 เม.ย.68			✓		-	-	2,000,000.00	สำนักงานการศึกษา	
5	งานแห่เทียนพรรษา	3,500,000	1-31 ก.ค.68			✓		-	-	3,500,000.00	สำนักงานการศึกษา	
6	งานวันขึ้นปีใหม่	1,000,000	1 ธ.ค.67-31 ม.ค.68	✓				748,646.91	-	251,353.09	สำนักงานการศึกษา	
7	งานลอยกระทง	1,000,000	1-30 พ.ย.67	✓				1,000,000.00	-	-	สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
8	งานตรุษจีน	2,000,000	1-31 ม.ค.68	✓				1,960,636.71	-	39,363.29	สำนักงานการศึกษา	
9	งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	2,500,000	1-31 มี.ค.68		✓			-	-	2,500,000.00	สำนักงานการศึกษา	
10	เทศกาลถือศีลกินเจ	20,000	1-30 ต.ค.67	✓				20,000.00	-	-	สำนักงานการศึกษา	
11	อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศน์น้อย หลานคุณย่าพามเมือง	100,000	1 พ.ย.67-31 มี.ค.68	✓				65,032.00	-	34,968.00	สำนักปลัดเทศบาล	
12	ถนนคนเดิน	500,000	1 ต.ค.67-31 ส.ค.68		✓			308,279.48	-	191,720.52	สำนักปลัดเทศบาล	
13	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,200,000	1 ต.ค.67-31 ส.ค.68		✓			619,950.00	-	580,050.00	สำนักปลัดเทศบาล	
		14,570,000		-	-	-	-	5,026,149.10	-	9,543,850.90		

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครราชสีมา	200,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			45,540.00	-	154,460.00	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
2	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	400,000	1 ม.ค.68-31 ส.ค.68			✓		-	-	400,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	
3	แผนงานการรักษาความสงบภายใน อบรมเสริมสร้างความรู้และ ประสบการณ์ผู้ประกอบการค้า หาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล	300,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	300,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	
4	แผนงานการศึกษา วัดผลและประเมินผล	10,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	10,000.00	สำนักการศึกษา	
5	อบรมบุคลากรทางการศึกษาและ ดูงาน	500,000	1 ต.ค.67-30 พ.ย.68			✓		-	-	500,000.00	สำนักการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
6	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและดูงานโรงเรียนเทศบาล 1 (บุรพาวิทยากร)	500,000	1 พ.ย.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	500,000.00	สำนักงานการศึกษา	
7	สานสัมพันธ์เขตชุมชนกับครู	150,000	1-31 ม.ค.68	✓				121,672.00	-	28,328.00	สำนักงานการศึกษา	
8	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชน ท้าวสุระ ซอย 3	1,000,000	1 ต.ค.67-31 ส.ค.68			✓		-	-	1,000,000.00	กองสวัสดิการสังคม	
9	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21,000,000	1 พ.ย.67-30 ก.ย.68			✓		-	-	21,000,000.00	สำนักงานการศึกษา	
10	ปรับปรุงโรงอาหารนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)	760,000	1 ต.ค.67-31 พ.ค.68			✓		-	-	760,000.00	สำนักงานการศึกษา	
11	ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)	550,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			-	-	550,000.00	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
12	ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล.สำนัก สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	900,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			-	-	900,000.00	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
13	ต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วมอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	500,000	1 ม.ค.68-30 มิ.ย.68			✓		-	-	500,000.00	สำนักงานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
14	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	27,500,000	1 ม.ค.68-30 ก.ย.68			✓		-	-	27,500,000.00	สำนักงานการศึกษา	
15	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	1,100,000	1 ม.ค.68-30 มิ.ย.68			✓		-	-	1,100,000.00	สำนักงานการศึกษา	
		55,370,000		-	-	-	-	167,212.00	-	55,202,788.00		

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
1	แผนงานการพาณิชย์ จัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่ โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า (จากแหล่งน้ำลำตะคองมายัง โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	399,086,000	1 ม.ค.68-30 ก.ย.68		✓			-	-	399,086,000.00	สำนักงานการประปา	ผูกพัน 3 ปี
2	ขยายกำลังการผลิตน้ำประปาผิวดิน ภายในโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	29,000,000	1 ม.ค.68-31 ส.ค.68		✓			-	-	29,000,000.00	สำนักงานการประปา	
3	ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา - ก่อสร้างบ่อ DMA (Manhole heavy duty) พร้อมท่อและ อุปกรณ์ประกอบระบบ DMA 01,03,05,07,09,10,11,13,15,20,21 ,22,24,25,26,27,28	26,000,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			-	-	26,000,000.00	สำนักงานการประปา	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
	- วางท่อเมนประปาบริเวณตรอก สำโรงจันทร์ จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	3,000,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓			-	2,920,000.00	80,000.00	สำนักงาน ประปา	
		457,086,000		-	-	-	-	-	2,920,000.00	454,166,000.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ		
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะรอบคูเมือง ชูไทศาลาลอย, คูเมืองพลล้าน ด้านปัญญา, คูเมืองบูรพาภิรมย์, คูเมืองพหลไกร เกริกหาญ, คูเมือง ชลธารเทพสถิตย์ และคูเมืองนิรมิตร ชลเขต จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	12,500,000	1 มี.ค.68-31 ส.ค.68			✓		-	-	12,500,000.00	สำนักช่าง	
		12,500,000		-	-	-	-	-	-	12,500,000.00		